

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE**

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°5 de la semaine 24

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	P	X	21/06 14h30	01 =>	TP Services		X		10=>	Placarpeint	P	X	21/06 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	21/06 14h30	11=>	Stasiak	A	X	21/06 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel	A	X		12=>				
				04 =>	Troisel	A	X						
				05 =>	Troisel	A	X						
				06 =>	Berton	A	X						
				07 =>									
				08 =>	Martaud	P	X	21/06 14h30					
				09 =>	Charrier	P	X	21/06 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **Vendredi 21 juin 2013, à 14h30***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services : Terrassements généraux : faits

LOT 02 Entreprise Charrier : Elévations : fait% - Seuils : 90%

LOT 03 Entreprise Troisel : Charpente : posée

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu : pose faite à 90%

LOT 07 Entreprise :

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepeint : choix sol : transmis

LOT 10 Entreprise Stasiak :

LOT 12 Entreprise :

INTERVENTIONS :

MAITRE D'OUVRAGE:

- Transmettre implantation des choix de faïence
- Où en sont les notifications des marchés des lots 07 et 12 ?
- Puis-je faire OS pour la tranche conditionnelle ?

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- **RAPPEL URGENT** : Chiffrer assainissement autonome fosse 6000L/filtre à sable vertical non drainé 40m²/filtre colmatage de 200L à mettre dans la cour entre mairie et école

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Enduit : Choix T-50 : intervention dès lundi 17/06 impérativement
- Faire reprise de l'ouverture extérieure dans le petit sanitaire : réduction de la porte (une porte de 80 est prévue sur les plans)

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Etanchéité : en cours de finition
- Coiffe d'acrotère à poser après enduit début S-25 impérativement – Couleur coiffe : RAL 7046

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu :

LOT 07 Entreprise :

LOT 08 Entreprise Martaud :

- Intervention pour raillage des doublages début le 17/06 impérativement
- Epaisseur tapée 130
- Raillage plafonds : S-25

LOT 09 Entreprise Charrier :

- Choix sol : Luce 140 OP non glissant

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

- Choix sols : 2601
- Peinture : S-26
Murs restaurant : Sud/Est : SE 1657 - Nord/Ouest : SE 1272 (clair)
- Pose Sols : S-27

LOT 10 Entreprise Stasiak :

- Câblage et distribution : S-25
- Attention tenir compte des dernières modifications :
Mettre une petite baie de brassage dans la salle de classe 2
Suppression de deux postes de travail dans la salle informatique
Prévoir une RJ 45 dans la cuisine au-dessus du radiateur entre légumerie et prépa chaude

LOT 12 Entreprise :

IMPORTANT :

Le jeudi 13/06 à 14h15 une visite de chantier sera faite, pendant 20min, avec les élèves

Nettoyer et sécuriser le chantier