

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°2 de la semaine 42

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	22/10 14h30	01 =>	Garraud		X	22/10 14h30	10=>	Perot		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	22/10 14h30	11=>	Blanchard		X	
APM16		X		03 =>	Troisel		X	22/10 14h30					
				04 =>	DME		X						
				05 =>	Berton		X	22/10 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre		X						
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepoint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTÉRIEURES :	SEM.:	Depuis le :
---------------	-------	-------------

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 22 octobre 2014, à 14h30 sur site***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier : démolitions : faites

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Valider le panneau de chantier transmis
- convoquer concessionnaires à la prochaine réunion

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

- S-45-Faire terrassement et plateforme
- Côté -27cm par rapport +0.00 existant
- Faire DICT

LOT 02 Entreprise Charrier :

- S-45 : 10/11/14 : fondations + murets
- Ne pas oublier tuyau vide pour passage assainissement vers salle polyvalente depuis la pompe de relevage
- Début S-43 : rompure et massif pour escalier

Passerelle et escalier de secours R+1 Mairie devront être posés impérativement pendant les vacances scolaires de toussaints, faire massif de fondation et rompure au R+1

LOT 03 Entreprise Troisel :

-S44 : fournir plans EXE et réservations

S-44 : Passerelle et escalier de secours R+1 Mairie devront être posés impérativement pendant les vacances scolaires de toussaints

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

-S43 : fournir plans EXE et réservations

S-44 : Passerelle et escalier de secours R+1 Mairie devront être posés impérativement pendant les vacances scolaires de toussaints : prévoir porte IS vers extérieure « poussante gauche »

RAL alu extension : RAL 7016 satiné tapée de 140

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 08 Entreprise Charrier :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 11 Entreprise Blanchard :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au r+1 après pose de l'escalier