

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°3 de la semaine 43

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	29/10 14h30	01 =>	Garraud	A	X	29/10 14h30	10=>	Perot		X	29/10 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	29/10 14h30	11=>	Blanchard		X	29/10 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel	A	X	29/10 14h30					
				04 =>	DME		X	29/10 14h30					
				05 =>	Berton	P	X	29/10 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre		X						
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepoint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 29 octobre 2014, à 14h30 sur site***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier : Rempart au R+1

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Valider le panneau de chantier transmis

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

- S-45-Faire terrassement et plateforme
Côté -27cm par rapport +0.00 existant
Faire DICT

LOT 02 Entreprise Charrier :

-S-45 : 10/11/14 : fondations + murets

Ne pas oublier tuyau vide pour passage assainissement vers salle polyvalente depuis la pompe de relevage

Début S-43 : rompure et massif pour escalier

Nettoyer consciencieusement la salle activités périscolaires

Passerelle et escalier de secours R+1 Mairie devront être posés impérativement pendant les vacances scolaires de
tousaints, faire massif de fondation et rompure au R+1

LOT 03 Entreprise Troisel :

-S44 : fournir plans EXE et réservations

S-44 : Passerelle et escalier de secours R+1 Mairie devront être posés impérativement pendant les vacances scolaires
de tousaints

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

S-43 : pose de la porte au R+1 : jeudi 23/10

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 08 Entreprise Charrier :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 11 Entreprise Blanchard :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au r+1 après pose de l'escalier

Prendre contact avec ERDF pour la gestion des comptages Electriques Ecole et Mairie