

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°5 de la semaine 45

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	12/11 14h30	01 =>	Garraud	A	X	12/11 14h30	10=>	Perot		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	12/11 14h30	11=>	Blanchard		X	
APM16		X		03 =>	Troisel	P	X	12/11 14h30					
				04 =>	DME	P	X						
				05 =>	Berton	P	X						
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre		X						
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepoint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 05 novembre 2014, à 14h30 sur site***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier : Rompure au R+1

LOT 03 Entreprise Troisel : Passerelle posée à 90%

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu : Porte IS r+1 : posée

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Valider le panneau de chantier transmis
- prendre contact avec interlocuteur ERDF pour compteurs école et mairie
- Voir à étudier plan détaillé électrique : implantation des prises, luminaires etc....

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

- S-45-Faire terrassement et plateforme
- Côté -27cm par rapport +0.00 existant

Attention : tuyau eau très proche de la surface

LOT 02 Entreprise Charrier :

Passerelle : chanfreiner les massifs

Extension : couler fondations jeudi 13/11

-S-46 : 10/11/14 : fondations + murets

Ne pas oublier tuyau vide pour passage assainissement vers salle polyvalente depuis la pompe de relevage

LOT 03 Entreprise Troisel :

NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien

- Clef cylindres porte R+1 remise ce jour en mairie + poser écrous borgnes sur platines

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

- Reprendre joint silicone porte R+1

Extension :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 11 Entreprise Blanchard :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au r+1 après pose de l'escalier

PLANNING :

S-45 : terrassements généraux

S-46 à S-50 : terrassement fondations – murets fondations – dallage -élévations

S-50 51 : pose charpente

S-02 à S-03 : pose étanchéité

S-04 à S-05 : Pose des Baies

S-06 à S-09 : Doublages +distribution élec + distribution Plomb

S-10 à S12 : cloisons placo + cloisons vitrées

S-13 : plafonds

S-14 à S-16 : Carrelage

S-17 à S- 18 : peinture + finitions

S-19 à S20 : intervention dans mairie Existante