

## EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

### MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

#### COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°6 de la semaine 46

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	19/11 14h30	01 =>	Garraud	<b>P</b>	<b>X</b>		10=>	Perot		<b>X</b>	
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	19/11 14h30	11=>	Blanchard		<b>X</b>	
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>P</b>	<b>X</b>	19/11 14h30					
				04 =>	DME	<b>P</b>	<b>X</b>						
				05 =>	Berton	<b>P</b>	<b>X</b>						
				06 =>	Nebout & Valentin		<b>X</b>						
				07 =>	Renauplatre		<b>X</b>						
				08 =>	Charrier		<b>X</b>						
				09 =>	Placarrepoint		<b>X</b>						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 19 novembre 2014, à 14h30 sur site***

#### AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier : Rompure au R+1

LOT 03 Entreprise Troisel : Passerelle posée à 90%

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu : Porte IS r+1 : posée

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

---

**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

---

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : [gouedo-archi@orange.fr](mailto:gouedo-archi@orange.fr)

---

**MAITRE D'OUVRAGE:**

-Voir à étudier plan détaillé électrique : implantation des prises, luminaires etc....

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :**

- S-45-Faire terrassement et plateforme

Côté -27cm par rapport +0.00 existant

**Attention : tuyau eau très proche de la surface**

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

Passerelle : chanfreiner les massifs

Extension : -S-48/47 : 10/11/14 : fondations + murets

Ne pas oublier tuyau vide pour passage assainissement vers salle polyvalente depuis la pompe de relevage

NOTA : faire contrôler implantation par géomètre

Poser panneau de chantier

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien**

- Clef cylindres porte R+1 remise ce jour en mairie + poser écrous borgnes sur platines

**LOT 04 Entreprise DME :**

**LOT 05 Entreprise Berton alu :**

- Reprendre joint silicone porte R+1

Extension :

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:**

**-S41 : fournir plans EXE et réservations**

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**-S41 : fournir plans EXE et réservations**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

**-S41 : fournir plans EXE et réservations**

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

**-S41 : fournir plans EXE et réservations**

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au r+1 après pose de l'escalier

Transmettre avis ERDF

**PLANNING :**

S-45 : terrassements généraux

S-46 à S-50 : terrassement fondations – murets fondations – dallage -élévations

S-50 51 : pose charpente

S-02 à S-03 : pose étanchéité

S-04 à S-05 : Pose des Baies

S-06 à S-09 : Doublages +distribution élec + distribution Plomb

S-10 à S12 : cloisons placo + cloisons vitrées

S-13 : plafonds

S-14 à S-16 : Carrelage

S-17 à S- 18 : peinture + finitions

S-19 à S20 : intervention dans mairie Existante