

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°7 de la semaine 47

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	P	X	26/11 14h30	01 =>	Garraud		X		10=>	Perot		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	26/11 14h30	11=>	Blanchard		X	
APM16		X		03 =>	Troisel	A	X	26/11 14h30					
				04 =>	DME		X	26/11 14h30					
				05 =>	Berton		X	26/11 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre		X						
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepoint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 26 novembre 2014, à 14h30 sur site***

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier : Rempart au R+1

LOT 03 Entreprise Troisel : Passerelle posée à 90%

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu : Porte IS r+1 : posée

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Perot :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : *gouedo-archi@orange.fr*

MAITRE D'OUVRAGE:

- Rdv pour plan électrique le 01/12/2014 à 9 :00 en mairie

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier :

Passerelle : chanfreiner les massifs

Extension : S-48/47 : 10/11/14 : fondations + murets

Commencer par la partie arrière de la mairie et enlever rapidement les clôtures de chantier

Ne pas oublier tuyau vide pour passage assainissement vers salle polyvalente depuis la pompe de relevage

NOTA : nouvelle implantation de la partie Sanitaire

Poser panneau de chantier

LOT 03 Entreprise Troisel :

NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien

- Clef cylindres porte R+1 remise ce jour en mairie + poser écrous borgnes sur platines

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

- Reprendre joint silicone porte R+1

Extension :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 09 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Perot :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 11 Entreprise Blanchard :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au r+1 après pose de l'escalier

Transmettre avis ERDF

PLANNING :

S-45 : terrassements généraux

S-46 à S-50 : terrassement fondations – murets fondations – dallage -élévations

S-50 51 : pose charpente

S-02 à S-03 : pose étanchéité

S-04 à S-05 : Pose des Baies

S-06 à S-09 : Doublages +distribution élec + distribution Plomb

S-10 à S12 : cloisons placo + cloisons vitrées

S-13 : plafonds

S-14 à S-16 : Carrelage

S-17 à S- 18 : peinture + finitions

S-19 à S20 : intervention dans mairie Existante