

## EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

### MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

#### COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°9 de la semaine 02

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	14/01 14h30	01 =>	Garraud		<b>X</b>	14/01 14h30	10=>	Perot		<b>X</b>	
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>E</b>	<b>X</b>	14/01 14h30	11=>	Blanchard		<b>X</b>	
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>P</b>	<b>X</b>	14/01 14h30					
				04 =>	DME		<b>X</b>	14/01 14h30					
				05 =>	Berton	<b>P</b>	<b>X</b>	14/01 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		<b>X</b>						
				07 =>	Renauplatre		<b>X</b>						
				08 =>	Charrier		<b>X</b>						
				09 =>	Placarpeint		<b>X</b>						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 14 janvier 2015, à 14h30 sur site***

#### AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier : fondations : 100%

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

---

**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

---

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : [gouedo-archi@orange.fr](mailto:gouedo-archi@orange.fr)

---

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :**

**S-03 :** intervenir pour plate forme dallage lundi 12/01

**Tenir compte de l'aménagement de l'entrée : plan joint**

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

Passerelle : chanfreiner les massifs

S-03 : faire réseaux sous dallage, et dallage

S-04 : faire élévations

**NOTA : nouvelle implantation de la partie Sanitaire**

**Passer gaines Elec et Eau comme indiqué sur plan joint**

**Tenir compte de l'aménagement de l'entrée : plan joint**

Poser panneau de chantier

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien**

- Clef cylindres porte R+1 remise ce jour en mairie + poser écrous borgnes sur platines

**LOT 04 Entreprise DME :**

**LOT 05 Entreprise Berton alu :**

- Reprendre joint silicone porte R+1

Extension :

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:**

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au Rr+1 après pose de l'escalier

Transmettre avis ERDF

Extension :

Passer câblette de terre avant coulage du dallage, voir avec lot 02