

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°1 de la semaine 39

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	16/10 14h30	01 =>	Garraud		X	16/10 14h30	10=>	Perot		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	16/10 14h30	11=>	Blanchard		X	
APM16		X		03 =>	Troisel		X	16/10 14h30					
				04 =>	DME		X						
				05 =>	Berton		X						
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre		X						
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepoint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : mercredi 16 octobre 2014, à 14h30 sur site

Remarques générales :

- Déroulement du chantier

Une entente et coordination parfaites doivent régner sur le chantier: Chaque entreprise doit avertir en temps utile les entreprises concernées pour un avancement rythmé et sans interruption ni perte de temps.

- Qualité des travaux :

Ils seront irréprochables, et la maîtrise d'œuvre n'hésitera pas à faire démolir tout ouvrage non satisfaisant.

- Réunions de chantier

Le JEUDI à 14h30 selon convocation

Il est demandé à chacun et par courtoisie d'éteindre leur téléphone mobile pendant la réunion.

En cas d'absence à la réunion prévenir l'architecte au plus tard la veille de la réunion.

- Compte rendu de chantier :

Ils seront diffusés par fax ou Mail

Ils doivent être lus avec attention et les observations doivent parvenir à l'architecte le lendemain de leur réception.

- Echantillons, approvisionnement et fabrication :

Les échantillons seront déposés en salle de réunion

Les matériaux sont définis au CCTP

Les temps d'approvisionnement et fabrication ne doivent en aucun cas retarder l'avancement du chantier.

- **Diffusion**

Tout document doit être diffusé à l'Architecte, au Maître d'ouvrage, au bureau de contrôle et au CSPS

- **Situation de travaux**

A faire parvenir à Mr GOUEDO – Architecte, en 4 exemplaires.

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

MAITRE D'OUVRAGE:

- Valider le panneau de chantier transmis
- Fournir lieu de stockage des moellons et pierre de taille suite aux démolitions
- Mettre en place l'abri bus provisoire
- Indiquer au lot 02 l'endroit de stockage des moellons et pierres

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

Faire visites « inspection commune »

LOT 01 Entreprise Garraud :

- S-42-Faire terrassement et plateforme
- Faire DICT

LOT 02 Entreprise Charrier :

- S39 : Faire installation de chantier : salle de réunion mise à disposition par la mairie sanitaire chimique
- Poser clôtures avec panneaux règlementaires + « piétons changement de trottoir » : fixations renforcées côté école
- Déplacer boîtes aux lettres : à mettre à proximité de la porte de la Mairie
- Panneaux d'affichage à mettre entre deux piliers pierre à gauche de la mairie
- Petit panneau à mettre dans la niche côté entrée école
- Faire demande d'arrêté de voirie

- S40/41 : faire démolitions

- S43 : faire réseaux sous dallage et fondations

- S45 : faire dallage

- S46 : commencer élévations

Passerelle et escalier de secours R+1 Mairie devront être posés impérativement pendant les vacances scolaires de toussaints, faire massif de fondation et rompure au R+1

LOT 03 Entreprise Troisel :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

Passerelle et escalier de secours R+1 Mairie devront être posés impérativement pendant les vacances scolaires de toussaints

LOT 04 Entreprise DME :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 05 Entreprise Berton alu :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

Passerelle et escalier de secours R+1 Mairie devront être posés impérativement pendant les vacances scolaires de toussaints : prévoir porte IS vers extérieure « poussante gauche »

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 08 Entreprise Charrier :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

LOT 09 Entreprise Placarrepaint :

LOT 10 Entreprise Perot :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 11 Entreprise Blanchard :

-S41 : fournir plans EXE et réservations

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au r+1 après pose de l'escalier