

**EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE**

**MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

**COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°10 de la semaine 03**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	21/01 14h30	01 =>	Garraud	<b>P</b>	<b>X</b>		10=>	Perot	<b>P</b>	<b>X</b>	
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	21/01 14h30	11=>	Blanchard		<b>X</b>	
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>A</b>	<b>X</b>	21/01 14h30					
				04 =>	DME	<b>P</b>	<b>X</b>						
				05 =>	Berton	<b>E</b>	<b>X</b>	21/01 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		<b>X</b>						
				07 =>	Renauplatre		<b>X</b>						
				08 =>	Charrier		<b>X</b>						
				09 =>	Placarrepoint		<b>X</b>						

**Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.**

<b>INTERPERIES :</b>	<b>SEM.:</b>	<b>Depuis le :</b>
----------------------	--------------	--------------------

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 21 janvier 2015, à 14h30 sur site***

**AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :** plate forme : faite - essai de plaque : fait

**LOT 02 Entreprise Charrier :** fondations : 100%

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise DME :**

**LOT 05 Entreprise Berton alu :**

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:**

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

---

**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

---

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : [gouedo-archi@orange.fr](mailto:gouedo-archi@orange.fr)

---

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :**  
**Transmettre résultat d'essai de plaque**

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

**Poser panneau de chantier**

- S-04 : Elévations pour une semaine
- S-05/S-06 : réseaux sous dallage **lundi 26/01 + isolant**

**Dallage pour 2 semaines**

- S-10 : Enduits

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien**

- Clef cylindres porte R+1 remise ce jour en mairie + poser écrous borgnes sur platines

**Extension :**

- **Inverser pente opposée des plans transmis**
- S-07 : Intervention pose charpente

**LOT 04 Entreprise DME :**

- S-08 : intervention pose étanchéité

**LOT 05 Entreprise Berton alu :**

- Reprendre joint silicone porte R+1
- **S-09 : pose des baies**

**Extension :** chiffrer gâche électrique sur la porte d'entrée

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:**

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

- S-11 : intervention pour doublage
- 

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

- Passer les PE le 26/01/2015

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au R+1 après pose de l'escalier

Transmettre avis ERDF

**Extension :**

- 26/01 Passer câblette de terre avant coulage du dallage, voir avec lot 02