

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°11 de la semaine 08

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	21/01 14h30	01 =>	Garraud		X		10=>	Perot		X	25/02 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	25/02 14h30	11=>	Blanchard		X	25/02 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel	P	X						
				04 =>	DME		X	25/02 14h30					
				05 =>	Berton	P	X	25/02 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre		X	25/02 14h30					
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepoint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : mercredi 25 février 2015, à 14h30 sur site

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud : plate forme : faite - essai de plaque : fait

LOT 02 Entreprise Charrier : fondations : 100%

LOT 03 Entreprise Troisel : charpente métallique : fait

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :
Transmettre résultat d'essai de plaque

LOT 02 Entreprise Charrier :
- **S-08/S-09:** réalisation du dallage y compris coulage
- **S-10 :** Début de semaine enduit 212 « terre beige » à mettre.

LOT 03 Entreprise Troisel :
NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien
- Couleur du bardage RAL 7016 satiné.

Extension :

LOT 04 Entreprise DME :
- **S-10 :** Fin de semaine poser les coiffes d'acrotères, descentes EP etc.

NOTA : Voir plan ci-joint pour emplacement de la crosse pour passage des tuyaux de climatisation

LOT 05 Entreprise Berton alu :
- Reprendre joint silicone porte R+1
- **S-09 : pose des baies**
Extension : chiffrer gâche électrique sur la porte d'entrée

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :
- **S-11 :** Début de semaine intervention pour doublage
-

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :
- **S-11 :** Début de semaine intervention

LOT 11 Entreprise Blanchard :
Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au R+1 après pose de l'escalier
Transmettre avis ERDF
Extension :

- 26/01 Passer câblette de terre avant coulage du dallage, voir avec lot 02