

## EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

### MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

#### COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°12 de la semaine 09

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	04/03 14h30	01 =>	Garraud		<b>X</b>		10=>	Perot		<b>X</b>	04/03 14h30
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>E</b>	<b>X</b>	04/03 14h30	11=>	Blanchard		<b>X</b>	04/03 14h30
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel		<b>X</b>	04/03 14h30					
				04 =>	DME		<b>X</b>	04/03 14h30					
				05 =>	Berton	<b>P</b>	<b>X</b>	04/03 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		<b>X</b>	04/03 14h30					
				07 =>	Renauplatre		<b>X</b>	04/03 14h30					
				08 =>	Charrier		<b>X</b>						
				09 =>	Placarrepoint		<b>X</b>						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPRIES : 3 jours

SEM.:S-09

Depuis le : 23/24/25-02-15

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : mercredi 04 mars 2015, à 14h30 sur site*

#### AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud : plate forme : faite - essai de plaque : fait

LOT 02 Entreprise Charrier : Dallage : coulé

LOT 03 Entreprise Troisel : charpente métallique : fait

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu : pose des baies : 90%

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Perot :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : [gouedo-archi@orange.fr](mailto:gouedo-archi@orange.fr)

**MAITRE D'OUVRAGE:**

- Nota : couleur coiffe acrotère idem menuiseries alu
- Transmettre choix couleur lames de volet roulant
- Transmettre choix couleur enduit de façade : Gamme PAREX 212 « Terre Beige »
- Confirmer couleur pour alu des cloisons vitrées intérieures
- **Confirmer : hauteur cloison basse secrétariat devant recevoir les parties vitrées**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC**

**CSPS APMS 16:**

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Compléter maçonnerie au-dessus porte d'entrée, jusqu'en sous face de bac
- Reprendre appui porte d'entrée avec aplomb de la poutre/linteau
- Nettoyer gravas en pied de mur
- Déraser le retour de mur entre abri bus et voisin
- **Milieu de S-10 : Début de semaine enduit 212 « terre beige » à mettre.**

LOT 03 Entreprise Troisel :

**NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien**

- **Mettre en attente bardage : dans l'attente de décision du Maître d'ouvrage.**

LOT 04 Entreprise DME :

- **S-10 : 04/05 : finir étanchéité**
- S-11 : poser les coiffes d'acrotères, descentes EP etc.

LOT 05 Entreprise Berton alu :

- Reprendre joint silicone porte R+1
- **Milieu S-10 : Faire les étanchéités de baies**

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

- **S-11 : Tracer les cloisons et Début de semaine intervention pour doublage et cloison basse secrétariat.**

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Perot :

- **S-11 : Début de semaine intervention**

LOT 11 Entreprise Blanchard :

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au R+1 après pose de l'escalier

Transmettre avis ERDF

- 26/01 Passer câblette de terre avant coulage du dallage, voir avec lot 02