

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°15 de la semaine 12

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	25/03 14h30	01 =>	Garraud		X		10=>	Perot		X	25/03 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	E	X	25/03 14h30	11=>	Blanchard		X	25/03 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel		X	25/03 14h30					
				04 =>	DME		X	25/03 14h30					
				05 =>	Berton	P	X	25/03 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X	25/03 14h30					
				07 =>	Renauplatre		X	25/03 14h30					
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepoint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPRIES : 3 jours

SEM.:S-09

Depuis le : 23/24/25-02-15

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : mercredi 25 mars 2015, à 14h30 sur site

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME : Etanchéité : 90%

LOT 05 Entreprise Berton alu : pose des baies : 90%

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Perot :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Accord donné pour Gamme PAREX 212 « Terre Beige »
- Accord donné couleur pour alu des cloisons vitrées intérieures : idem baies extérieures
- Voir pour pose de luxalon en sous face de l'entrée
- **Confirmer : hauteur cloison basse secrétariat devant recevoir les parties vitrées**
- **Accord pour O.S. phase 2 : validé**

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Nettoyer gravas en pied de mur
- S-13 : Déraser le retour de mur entre abri bus et voisin
- **S-13 : Début de semaine enduit 212 « terre beige » à mettre.**
- **NOTA : pas de baguettes d'angle en PVC Blanc mettre des Baguettes invisibles ton enduits « gamme Pierre »**
- **La rompure entre existant/extension décalée pour conserver placard existant dans le salle de réunion de chantier à faire début S-13**
- Faire la pose des 2 boîtes aux lettres dans allège de la baie secrétariat

LOT 03 Entreprise Troisel :

NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien

- **Mettre en attente bardage : dans l'attente de décision du Maître d'ouvrage.**
- Chiffrer plafond métallique des auvents en tôles pliées
- Fournir 2 boîtes aux lettres traversantes au lot 02
-

LOT 04 Entreprise DME :

- **S-10 : 04/05 : finir étanchéité**
- S-14 : poser les coiffes d'acrotères, descentes EP etc. RAL idem baies alu.

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**
- Fournir les portes pour S-12
- Porte sanitaire PMR à retourner

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

- **S-13 : Tracer les cloisons et Début de S-13 intervention pour doublage et cloison basse secrétariat.**
- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**
- **Hauteur des allèges de cloisons courbes : 120**
- **Porte d'entrée du bureau du maire (devenu bureau adjoints) est décalée dans le couloir**

LOT 08 Entreprise Charrier :

- NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière
- Choix carrelage : cc 03 Nat Mirage

LOT 09 Entreprise Placarpeint :

- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**

LOT 10 Entreprise Perot :

- **S-13** : Début de semaine intervention, passage VMC
- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**

LOT 11 Entreprise Blanchard :

- **S-13** : distribution après raillage des doublages
- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**