

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°18 de la semaine 16

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	22/04 14h30	01 =>	Garraud		X	22/04 14h30	10=>	Perot		X	22/04 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	22/04 14h30	11=>	Blanchard	P	X	22/04 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel		X	22/04 14h30					
				04 =>	DME		X	22/04 14h30					
				05 =>	Berton		X	22/04 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre	P	X	22/04 14h30					
				08 =>	Charrier		X	22/04 14h30					
				09 =>	Placarrepoint		X	22/04 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPRIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

Depuis le : 23/24/25-02-15 –
26/27/30/31-03-2015

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : mercredi 22 avril 2015, à 14h30 sur site

AVANCEMENT :

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier : enduits : en cours

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME : Etanchéité : 90%

LOT 05 Entreprise Berton alu : pose des baies : 90% - ossature mécanalu : 100%

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre : doublages : 100% -cloison 100% - bandes : faites

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Perot : VMC : 60%

LOT 11 Entreprise Blanchard : distribution en cours

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Accord pour O.S. phase 2 : A valider
- Valider proposition sur balance financière
- Valider faux plafond métallique et bandeau sur la partie courbe du auvent et abri bus : ton gris clair
- Transmettre choix des peintures murales

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Nettoyer gravas en pied de mur

LOT 03 Entreprise Troisel :

NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien

- Mettre en attente bardage : dans l'attente de décision du Maître d'ouvrage.

LOT 04 Entreprise DME :

- **S-16 : urgent raccorder EP intérieure avant qu'il ne pleuve.**

LOT 05 Entreprise Berton alu :

- S-17 : pose des Mécanalu

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

- NOTA : poser une porte dans passage vers ancienne partie, dans la nouvelle rompure faite

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

- Pose faux plafond après peinture

LOT 08 Entreprise Charrier :

- Chape fin de S-16
- **Intervention carrelage S-17**
- Choix carrelage : cc 03 Nat Mirage

LOT 09 Entreprise Placarpeint :

- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**
- **Venir impérativement à la prochaine réunion pour intervention S-18**

LOT 10 Entreprise Perot :

- **S-14 : suivre lot 07**
- **URGENT : neutraliser le robinet de puisage scellé dans le dallage du Gros œuvre lors du coulage, il est dans le regard des deux compteurs existants**
- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**

LOT 11 Entreprise Blanchard :

- **S-14 : suivre lot 07**
- **Rappel : prévoir des alim de convecteur dans chaque pièce**