

## EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

### MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

#### COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°19 de la semaine 17

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	29/04 14h30	01 =>	Garraud	<b>P</b>	<b>X</b>	29/04 14h30	10=>	Perot		<b>X</b>	29/04 14h30
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	29/04 14h30	11=>	Blanchard	<b>P</b>	<b>X</b>	29/04 14h30
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>A</b>	<b>X</b>	29/04 14h30					
				04 =>	DME	<b>A</b>	<b>X</b>	29/04 14h30					
				05 =>	Berton		<b>X</b>	29/04 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		<b>X</b>						
				07 =>	Renauplatre	<b>P</b>	<b>X</b>	29/04 14h30					
				08 =>	Charrier		<b>X</b>	29/04 14h30					
				09 =>	Placarrepeint		<b>X</b>	29/04 14h30					

**Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.**

**INTEMPRIES : 3 + 4 jours**

**SEM.:S-09 / S-13**

**Depuis le : 23/24/25-02-15 – 26/27/30/31-03-2015**

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : mercredi 29 avril 2015, à 14h30 sur site*

#### **AVANCEMENT :**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :**

**LOT 02 Entreprise Charrier : enduits : 100%**

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise DME : Etanchéité : 90%**

**LOT 05 Entreprise Berton alu : pose des baies : 90% - ossature mécanalu : 100%**

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:**

**LOT 07 Entreprise Renauplatre : doublages : 100% -cloison 100% - bandes : faites**

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

**LOT 11 Entreprise Blanchard** : distribution en cours

**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : [gouedo-archi@orange.fr](mailto:gouedo-archi@orange.fr)

**MAITRE D'OUVRAGE:**

- **URGENT** : Valider faux plafond métallique et bandeau sur la partie courbe du auvent et abri bus : **Ton gris clair proposé par l'architecte**
- Transmettre accord pour Béton désactivé sous l'auvent de la mairie
- Transmettre choix des peintures murales

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :**

- S-19/S-20 : faire réseau EP. Sur la partie avant raccordement sur réseau existant, sur la partie cour d'école faire puisard et raccord bi-couche
- S-19 : faire finition entrée de la mairie : nota : emmarchement à faire en bordure Girpav
- Chiffrer bordures pour supprimer le « bateau » donnant sur la place de la Mairie

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

- Nettoyer gravas en pied de mur
- Reconstituer le mur de clôture du voisin côté cour et enlever les barrières de chantier : pendant vacances scolaires

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien**

- Mettre en attente bardage : dans l'attente de décision du Maître d'ouvrage.

**LOT 04 Entreprise DME :**

- **S-18 : lundi 27/04 faire impérativement la descente EP côté cour d'école**

**LOT 05 Entreprise Berton alu :**

- **S-18 : IMPERATIF : pose des Mécanalu**

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:**

- NOTA : poser une porte dans passage vers ancienne partie, dans la nouvelle rompure faite

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

- S-20 : faire ossature plafond

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

- Intervention carrelage S-17 à compter du jeudi 23/04 pour 1 semaine

**LOT 09 Entreprise Placarpeint :**

- **NOTA : aucun travaux dans existant : transmettre balance financière**
- **Venir impérativement à la prochaine réunion pour intervention S-19**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

- S-20 : faire la pose des appareils sanitaires et mise en service

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

- S-20 : faire la pose des appareillages et mise en service
- **Rappel : prévoir des alim de convecteur dans chaque pièce**
- **Nota : ERDF intervient le 18/05**