

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°25 de la semaine 25

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	01/07 14h30	01 =>	Garraud	A	X	01/07 14h30	10=>	Perot		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	01/07 14h30	11=>	Blanchard		X	
APM16	P	X		03 =>	Troisel	A	X	01/07 14h30					
				04 =>	DME	A	X	01/07 14h30					
				05 =>	Berton	P	X						
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre		X						
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepeint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPÉRIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

**Depuis le : 23/24/25-02-15 –
26/27/30/31-03-2015**

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 01 juillet 2015, à 14h30 sur site***

AVANCEMENT :

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud : bordures(marches) : posées

LOT 02 Entreprise Charrier :– Rangement : élévations rgt : en cours

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin: plinthes : 95%

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint : peinture 99%

LOT 10 Entreprise Perot :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Salle polyvalente : faire décrocher coffret de coupure électrique de la chaufferie

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

EXTENSION MAIRIE :

- **Après contrôle le ressaut au niveau de la porte d'entrée est de 4cm donc hors règlementation.
Refaire la totalité du béton désactivé avec les bonnes pentes et bon ressaut
Cette situation n'est pas acceptable compte tenu de mes avertissements et demandes de précautions.**
-
- **NOTA : contrôler les pentes (<5% pour la rampe et <2% en dévers) et surtout ressaut au niveau du palier (< 2cm entre palier et dessus du seuil alu)**

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

LOT 02 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- S-26 : poser et couler plancher P/H

LOT 03 Entreprise Troisel :

EXTENSION MAIRIE :

- Faire portillon pour accéder sous escalier du R+1

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- transmettre plans de détails auvent
- Pose charpente S-27

LOT 04 Entreprise DME :

EXTENSION MAIRIE :

- **RAPPEL : Refaire les avants toits de l'ancienne mairie en PVC**

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Pose étanchéité S-27

LOT 05 Entreprise Berton alu :

EXTENSION MAIRIE

- **Poser une porte vitrée à la place de la porte bois du secrétariat**

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

EXTENSION MAIRIE

- **Poser des serrures sur les portes de placards : A RENFORCER**
- Poser placard dans le bureau du Maire

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

EXTENSION MAIRIE :

- Fournir un paquet de dalles de plafond

LOT 08 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

EXTENSION MAIRIE :

- Finir les retouches de finitions

LOT 10 Entreprise Perot :

EXTENSION MAIRIE :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EXTENSION MAIRIE :