

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°28 de la semaine 29

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	22/07 14h30	01 =>	Garraud	A	X	22/07 14h30	10=>	Perot		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	22/07 14h30	11=>	Blanchard		X	
APM16		X		03 =>	Troisel	P	X	22/07 14h30					
				04 =>	DME	A	X	22/07 14h30					
				05 =>	Berton	A	X	22/07 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre		X						
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepeint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

Depuis le : 23/24/25-02-15 –
26/27/30/31-03-2015

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 22 juillet 2015, à 14h30 sur site***

AVANCEMENT :

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier : Rangement : Plancher P/H : coulé

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Fournir les clefs à l'entreprise Garraud

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

EXTENSION MAIRIE :

Refection du palier d'entrée de la mairie : 15/16/17-07/15. : coulage du béton vendredi 17/07

- NOTA : contrôler les pentes (<5% pour la rampe et <2% en dévers) et surtout ressaut au niveau du palier (< 2cm entre palier et dessus du seuil alu)

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

LOT 02 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- NOTA : mettre du calcaire pour recouvrir les massifs du auvent afin d'éviter tout accident pendant les locations de salle, jusqu'à la pose du auvent
- Enduit S-30

LOT 03 Entreprise Troisel :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Pose charpente auvent S-32

LOT 04 Entreprise DME :

EXTENSION MAIRIE :

- **RAPPEL : Refaire les avants toits de l'ancienne mairie en PVC**

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- **Pose étanchéité S-30**

LOT 05 Entreprise Berton alu :

EXTENSION MAIRIE

- **Poser protection au niveau de l'angle d'habillage de la cloison mécnalu**
- **Régler le volet du secrétariat**

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

EXTENSION SALLE POLYVALENTE

- Poser la porte intérieure jeudi 16

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

EXTENSION MAIRIE :

- Fournir un paquet de dalles de plafond

LOT 08 Entreprise Charrier :
EXTENSION MAIRIE :

LOT 09 Entreprise Placarpeint :
EXTENSION MAIRIE :

- Finir les retouches de finitions, surtout au niveau du support métallique de la cloison vitrée de l'accueil (2 faces)
- **NOTA :** la mairie signale que des chaises ont été utilisées pour servir d'escabeau et sont désormais recouvertes de peinture, voir avec la mairie.

LOT 10 Entreprise Perot :
EXTENSION MAIRIE :

LOT 11 Entreprise Blanchard :
EXTENSION MAIRIE :