

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°29 de la semaine 30

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	P	X	29/07 14h30	01 =>	Garraud	A	X	29/07 14h30	10=>	Perot		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	29/07 14h30	11=>	Blanchard		X	29/07 14h30
APM16	P	X		03 =>	Troisel	P	X	29/07 14h30					
				04 =>	DME	P	X	29/07 14h30					
				05 =>	Berton	A	X	29/07 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre		X						
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepeint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES : 3 + 4 jours

SEM.:S-09 / S-13

Depuis le : 23/24/25-02-15 –
26/27/30/31-03-2015

Notes Générales :

*Prochaine réunion de chantier : **mercredi 29 juillet 2015, à 14h30 sur site***

AVANCEMENT :

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud : Reprise parvis mairie : refait

LOT 02 Entreprise Charrier : Rangement :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME : Etanchéité : en cours

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

Nota : la dépose des avants toits de la Mairie avait été retiré du devis de l'Ets DME, devait être faite par le Maître d'ouvrage en régie

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- S-31 programmer la finition des abords

LOT 02 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Faire les Enduits S-30
- Protéger les têtes de piquets de « rubalise »

LOT 03 Entreprise Troisel :

EXTENSION MAIRIE :

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Transmettre plans à DME
- Pose charpente auvent S-35
- Nota : dévoyer et faire sortir le tuyau d'évent de cuve fuel présent dans le local, en fonction de l'implantation de la charpente de l'Auvent.

LOT 04 Entreprise DME :

EXTENSION MAIRIE :

- RAPPEL : Refaire les avants toits de l'ancienne mairie en PVC

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Finir étanchéité, dans l'attente des coiffes mettre étanchéité provisoire sur tête de mur
- Pose coiffes S-36
- Faire les descentes EP S-31

LOT 05 Entreprise Berton alu :

EXTENSION MAIRIE

- **Poser protection au niveau de l'angle d'habillage de la cloison mécnalu**
- **Régler le volet du secrétariat**

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- Jeudi 23 : faire dépose/repose de la porte du vestiaire à la place de porte chaufferie
- Faire raccord au niveau de l'imposte de la porte alu

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

EXTENSION SALLE POLYVALENTE

- Faire pose d'un habillage autour de la porte double, pas de doublage sur ce mur
- Poser une porte CF entre rangement et vestiaires atelier
- Poser Crémone pompier sur la double porte

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

EXTENSION MAIRIE :

- Fournir un paquet de dalles de plafond

EXTENSION SALLE POLYVALENTE :

- S-34 : doublage 3 faces avec isolation
- Faire plafond Cf 1h00
- Isolation 200mm en plafond

LOT 08 Entreprise Charrier :

EXTENSION MAIRIE :

LOT 09 Entreprise Placarpeint :

EXTENSION MAIRIE :

- Finir les retouches de finitions, surtout au niveau du support métallique de la cloison vitrée de l'accueil (2 faces)
- **NOTA :** la mairie signale que des chaises ont été utilisées pour servir d'escabeau et sont désormais recouvertes de peinture, voir avec la mairie.

LOT 10 Entreprise Perot :

EXTENSION MAIRIE :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EXTENSION MAIRIE :