

Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle

61, rue de la République

16560 Aussac Vadalle

Affaire Résidence Séniors

CERTIFICAT DE PAIEMENT 2

Travaux réalisés en janv 2025

MARCHE	52 368.08 €
MARCHE	0.00 €
Avenant 1	0.00 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	10 473.62 €

Titulaire du Marché

Charge des lot

ACTION BOIS

Menuiseries Extérieures

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine	
A Avance et acompte en prix de base			
	1 Montant de décompte n	30 296.04	30 296.04
	2 Montant du décompte antérieur n	6 240.20	
	3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	24 055.84	
B Actualisation ou révision des prix			
	1 Actualisation 0,0%	0.00	0.00
	2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
	3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)		0.00
TOTAUX HT	24 055.84		30 296.04
C Taxe sur la valeur ajoutée			
	1a TVA au taux de 20%	4 811.17	4 811.17
	1b TVA au taux de 10%	0.00	0.00
	2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		1 248.04
	3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)		6 059.21
TOTAUX TTC	28 867.01		36 355.25
D Retenue de garantie			
	1 Retenue de garantie du présent état 5%	0.00	caution 0.00
	2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
	3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)		0.00
E Pénalités			
	1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0.00	0.00
	2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
	3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)		0.00
Montant cumulé du marché	28 867.01		36 355.25

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 7 488.24 €

Date du mandat :

N° du mandat :

Reçu le :

Visé le :

EUR

Soit en toutes lettres :

Conceptions Exploitations

218000 Angoulême

05 45 25 44 48 - olivier.gouedo@orange.fr

909 832 958 R.C.S. Angoulême

Capital : 205 000€

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

Ets Action Bois

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 28 867.01 €

Vingt huit mille huit cent soixante sept € et un cts

ACTION BOIS CONSTRUCTION

MAIRIE AUSSAC-VADALLE

61 rue de la République

16560 Aussac- Vadalle

SAINT CLAUD, le 16 décembre 2024

SITUATION N° 002

FACTURE N° 2024-12-00421

Situation 02

Projet N° 240111-0107_002

AUSSAC VADALLE CDE

N/Réf : 9172

Marché 2023-H05

Construction d'une Residence Senior - Aussac Vadalle - Lot 07 - Menuiseries Extérieures

N° Facture

2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01	Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES											
01.01	MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES											
01.01.00.00.001	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.01.00.00.002	DESCRIPTION DES CHASSIS	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.02	VITRAGES-PRESRIPTIONS TECHNIQUES											
01.02.00.00.001	NORME ET D.T.U	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.02.00.00.002	DOUBLE VITRAGE ISOLANT PEU EMISSIF DE SECURITE	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VITRAGES-PRESRIPTIONS TECHNIQUES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.03	NOMENCLATURE DES OUVRAGES											
01.03.00.00.001	PROTECTION DES MENUISERIES POSEES	Ens.	0,000	0,00	0,00							20,0
01.03.00.00.002	NOTA IMPORTANT	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL NOMENCLATURE DES OUVRAGES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.05	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES											
01.05.01	ENSEMBLE VITRE											
01.05.01.00.001	Format 3.60/2.15 ht	U	2,000	4 860,93	9 721,86							20,0
01.05.01.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	2,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL ENSEMBLE VITRE				9 721,86				0,00	0,00	0,00	
01.05.02	CHASSIS FIXES											
01.05.02.00.001	Format 0.90/2.15 ht	U	3,000	1 410,87	4 232,61							20,0
	TOTAL CHASSIS FIXES				4 232,61				0,00	0,00	0,00	
01.05.03	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE											
01.05.03.00.001	Format 1.00/0.75 ht	U	1,000	857,50	857,50							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE				857,50				0,00	0,00	0,00	
01.05.04	PORTE VITREE A 1 VANTAIL											
01.05.04.00.001	Format 1.60/2.05 ht.	U	1,000	1 916,95	1 916,95							20,0
01.05.04.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.05.04.00.003	BOITE A CLES EXTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35							20,0
01.05.04.00.004	BOITE A CLES INTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35							20,0

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.05.04.00.005	ORGANIGRAMME DES CLES	Ens.	1,000	1 780,28	1 780,28							20,0
	TOTAL PORTE VITREE A 1 VANTAIL				3 893,91				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES				18 705,88				0,00	0,00	0,00	
01.06	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2											
01.06.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.06.01.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00		90,00	2 316,00		2 316,00	20,0
01.06.01.00.002	Appartement 2 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00		90,00	2 316,00		2 316,00	20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				4 632,00	0,00	4 632,00	
01.06.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.06.02.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00		90,00	2 744,80		2 744,80	20,0
01.06.02.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00		90,00	2 744,80		2 744,80	20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				5 489,60	0,00	5 489,60	
01.06.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.06.03.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.06.03.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.06.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.06.04.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00		624,89	624,89		20,0
01.06.04.00.002	Appartement 1 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00	90,00		777,09	777,09		20,0
01.06.04.00.003	Appartement 2 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00		624,89	624,89		20,0
01.06.04.00.004	Appartement 2 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00	90,00		777,09	777,09		20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				2 803,96	2 803,96	0,00	
01.06.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.06.05.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	15,00	75,00	455,17	75,86	379,31	20,0
01.06.05.00.002	Appartement 1 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	15,00	75,00	493,25	82,21	411,04	20,0
01.06.05.00.003	Appartement 2 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	15,00	75,00	455,17	75,86	379,31	20,0
01.06.05.00.004	Appartement 2 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	15,00	75,00	493,25	82,21	411,04	20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				1 896,84	316,14	1 580,70	
01.06.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél: 05 45 71 33 72 - Fax: 05 45 71 32 02 - Site internet: www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE: 1623 Z - SIREN: 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.06.06.00.001	Débit 30 M²/H.	U	6,000	60,30	361,80	90,00		90,00	325,62		325,62	20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				325,62	0,00	325,62	
	TOTAL BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2				16 831,10				15 148,02	3 120,10	12 027,92	
01.07	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4											
01.07.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.07.01.00.001	Appartement 3 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00		90,00	2 316,00		2 316,00	20,0
01.07.01.00.002	Appartement 4 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00		90,00	2 316,00		2 316,00	20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				4 632,00	0,00	4 632,00	
01.07.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.07.02.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00		90,00	2 744,80		2 744,80	20,0
01.07.02.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00		90,00	2 744,80		2 744,80	20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				5 489,60	0,00	5 489,60	
01.07.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.07.03.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.07.03.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.07.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.07.04.00.001	Appartement 3 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00		624,89	624,89		20,0
01.07.04.00.002	Appartement 3 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43	90,00	90,00		777,09	777,09		20,0
01.07.04.00.003	Appartement 4 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00		624,89	624,89		20,0
01.07.04.00.004	Appartement 4 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43	90,00	90,00		777,09	777,09		20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				2 803,96	2 803,96	0,00	
01.07.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.07.05.00.001	Appartement 3 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	15,00	75,00	455,17	75,86	379,31	20,0
01.07.05.00.002	Appartement 3 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	15,00	75,00	493,25	82,21	411,04	20,0
01.07.05.00.003	Appartement 4 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	15,00	75,00	455,17	75,86	379,31	20,0
01.07.05.00.004	Appartement 4 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	15,00	75,00	493,25	82,21	411,04	20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				1 896,84	316,14	1 580,70	
01.07.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture 2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qty	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.07.06.00.001	Débit 20 M²/H.	U	6,000	60,30	361,80	90,00		90,00	325,62		325,62	20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				325,62	0,00	325,62	
	TOTAL BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4				16 831,10				15 148,02	3 120,10	12 027,92	
01.08	BATIMENT D - APPARTEMENTS 5 ET 6											
01.08.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.08.01.00.001	Appartement 5 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.08.01.00.002	Appartement 6 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.08.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.08.02.00.001	Appartement 5 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.08.02.00.002	Appartement 6 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.08.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.08.03.00.001	Appartement 5 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
01.08.03.00.002	Appartement 6 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.08.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.08.04.00.001	Appartement 5 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	664,32	664,32							20,0
01.08.04.00.002	Appartement 5 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43							20,0
01.08.04.00.003	Appartement 6 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	664,32	664,32							20,0
01.08.04.00.004	Appartement 6 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				0,00	0,00	0,00	
01.08.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.08.05.00.001	Appartement 5 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.08.05.00.002	Appartement 5 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
01.08.05.00.003	Appartement 6 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.08.05.00.004	Appartement 6 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				0,00	0,00	0,00	
01.08.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture 2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.08.06.00.001	Débit 20 M ² /H.	U	6,000	80,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT D - APPARTEMENTS 5 ET 6				16 831,10				0,00	0,00	0,00	
01.09	BATIMENT E - APPARTEMENTS 7 ET 8											
01.09.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.09.01.00.001	Appartement 7 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.09.01.00.002	Appartement 8 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.09.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.09.02.00.001	Appartement 7 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.09.02.00.002	Appartement 8 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.09.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.09.03.00.001	Appartement 7 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
01.09.03.00.002	Appartement 8 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.09.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.09.04.00.001	Appartement 7 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.09.04.00.002	Appartement 7 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43							20,0
01.09.04.00.004	Appartement 8 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.09.04.00.005	Appartement 8 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				0,00	0,00	0,00	
01.09.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.09.05.00.001	Appartement 7 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.09.05.00.002	Appartement 7 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
01.09.05.00.003	Appartement 8 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.09.05.00.004	Appartement 8 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				0,00	0,00	0,00	
01.09.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture 2024-12-00421

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.09.06.00.001	Débit 30 M²/H.	U	6,000	60,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT E - APPARTEMENTS 7 ET 8				16 831,10				0,00	0,00	0,00	
01.10	DIVERS											
01.10.03.00.001	D.O.E	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.10.03.00.002	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL DIVERS				0,00				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES				86 030,28				30 296,04	6 240,20	24 055,84	
TOTAL HT					86 030,28				30 296,04	6 240,20	24 055,84	

N° Facture 2024-12-00421

SITUATIONS ANTERIEURES

	N° de Facture	Date de Facture	Montant HT
1.	2024-11-00414	29/11/2024	6 240,20

SITUATION DU MOIS

	Total Cumul M	Total Cumul M-1	Total Mois
Travaux HT	30 296,04	6 240,20	24 055,84
Total TVA 20,00%	6 059,21	1 248,04	4 811,17
Total TTC Dû en €	36 355,25	7 488,24	28 867,01

TVA payée sur encaissement

En votre aimable règlement par chèque ou virement.

Henry-E. de Barbarin
Président

Tout retard de paiement entraînera des pénalités d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi 92-1442) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.
Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant échéance.