

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2018

COMPTE RENDU N°4 : lundi 13 mai 2019

Objet de la réunion :
Réunion de chantier

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 20 05 2019

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion	Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. De FALLOIS, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		x
C.C. Cœur de Charente	M. SEVRIT Vice président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		x
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x		x
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x	x	
					x		
Mairie de AIGRE	M AYRAULT, Maire	mairie-aigre@orange.fr	05 45 21 10 56	06 37 81 11 12	x		x
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x		x
Mairie de ANAIS	M. Giraud, Maire	contact@mairie-anaïs.fr	05.45.20.61.84	06 48 71 72 08	x		x
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot Maire	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x		x
Mairie de BARBEZIERES	M. RAVION, Maire	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62		x		x
Mairie de Charmé	Mme MOREAU Maire	mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61	06 65 53 32 45	x		x
Mairie de Fontclaireau	M. Boireau	mairie.fontclaireau@wanadoo.fr	05 45 22 72 63	06 08 23 90 82	x		x
	M. Buisson			06 84 33 19 35	x	x	
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x		x
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x		x
Mairie de Lichères	M. Crine	mairie.licheres@wanadoo.fr	05 45 22 73 85	06 13 63 94 66	x		x
Mairie de Ligné	Mme Gagneraie maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57	x		x
Mairie de LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77	x		x
Mairie de Maine de Boixe	M. BERTHAULT Patrick	mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr	05 45 22 20 67		x		x
Mairie de RANVILLE	M. BROUTE Maire	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 77 58 18 67	x		x
ST-AMANT-DE-BOIXE	M. LACOEUILLE Bernard	mairie@saintamantdeboixe.fr			x		x
	M. Mirgallet Adjoint			06 89 99 60 84	x		x
Mairie de SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67	x		x
Mairie de TUSSON	M. LHERIDEAU	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 70 57 42 51	x		x
Mairie de VERDILLE	M. TOURNAT, Maire	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x		x
Mairie de Vervant	Mme Buton maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x		x
Mairie de VILLEJESUS	Mme CAILLAUD, Maire	mairie.villejesus@wanadoo.fr	05 45 21 10 21	06 84 29 64 93	x		x
Mairie de Villejoubert	M. Sevril	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x		x
Mairie de Vouharte	M. VIGIER	mairie-vouharte@orange.fr	05.45.39.75.18		x		x
Mairie de Xambes	M. Stasiak	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 76 81 08 74	x		x
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x	x	
Entreprise BTPGT	M. Bernard	bernard.tpgt@orange.fr		06 08 60 13 10	x		x
Entreprise BTPGT	M; Rodier Conducteur	bernard.tpgt@orange.fr		06 16 76 84 66	x	x	

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires

Rappel de la commande

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF					
			Qté	PU	Total
1	Dérasement	m	1 360,00	1,25 €	1 700,00 €
2	Sciage	m	151,50	2,50 €	378,75 €
3	Ancrage	m2	37,00	6,00 €	222,00 €
4	démolition de bordure caniveau	m	135,50	7,00 €	948,50 €
5	Terrassement	m3	61,10	9,70 €	592,67 €
6	Evacuation	m3	61,10	14,40 €	879,84 €
7	Pose de bordures AC1	m	48,50	33,50 €	1 624,75 €
8	Pose de bordures A2	m	11,00	25,10 €	276,10 €
9	Pose de caniveau CC1	m	44,00	35,11 €	1 544,84 €
10	Pose de caniveau CC1 béton blanc	m	69,00	45,10 €	3 111,90 €
11	Mise à niveau BAC	u	13,00	36,65 €	476,45 €
12	Mise à niveau regard 300x300	u	7,00	31,05 €	217,35 €
13	Mise à niveau regard 40x40	u	1,00	46,68 €	46,68 €
14	Mise à niveau regard 600x600	u	1,00	86,60 €	86,60 €
15	Mise à niveau regard 800	u	5,00	200,00 €	1 000,00 €
16	Béton	m3	0,50	220,00 €	110,00 €
17	Grille avaloir 500x500 (fournie)	u	1,00	115,00 €	115,00 €
18	Raccord en enduit bicouche	m2	57,00	14,72 €	839,04 €
19	Raccord en enrobé	m2	18,60	37,90 €	704,94 €
20	cunette béton	F	1,00	90,00 €	90,00 €
21	Scarification chaussée	m²	1 072,00	1,40 €	1 500,80 €
22	Scarification axe enherbé	m2	225,00	1,40 €	315,00 €
23	Reprofilage + monocouche prégl	m²	2 020,00	5,03 €	10 160,60 €
24	Reprofilage calcaire à la niveleuse	T	55,00	21,95 €	1 207,25 €
25	Calcaire 0/20 en réparation	T	213,80	35,60 €	7 611,28 €
26	Traitement fissure/crevasse env 1736ml	F	1,00	1 850,00 €	1 850,00 €
27	Execution d'emplois partiels à l'émulsion	T	35,50	1 390,00 €	49 345,00 €
28	Création de trottoir sablé	m2	232,00	9,50 €	2 204,00 €
29	Mise à niveau accotement 0,50 m	m2	505,00	4,05 €	2 045,25 €
30	pré gravillonnage	m2	2 547,00	0,35 €	891,45 €
31	Monocouche (rive)	m2	300,00	1,78 €	534,00 €
32	Bicouche chaussée	m2	27 811,00	3,01 €	83 711,11 €
33	Tricouche chaussée	m2	1 775,00	5,10 €	9 052,50 €
34	Enrobé 100 kg/m² y compris couche d'accro	T	190,00	145,00 €	27 550,00 €
35	Marquage stop	m2	3,50	30,00 €	105,00 €
36	Ligne discontinue	m	20,00	2,31 €	46,20 €
37	Ligne continue	m	22,50	2,31 €	51,98 €
				Total HT	213 146,83 €
				TVA 20%	42 629,37 €
				Total TTC	255 776,20 €

PLANNING

- ❑ Délai des travaux
 - ❑ Phase 1 préparation 17 01 2019 au 15 03 2019
 - ❑ Phase 2 couche de roulement 15 03 2019 au 15 06 2019

EQUIPE EN PLACE

- ❑ Une équipe de préparation
- ❑ Une équipe de revêtements

POINTS DEBATTUS CE JOUR

Conditions climatiques

- Restent difficiles et imprévisibles

Saint Fraigne (M. Bonnet présent)

- Rue des Bues
 - Préparation terminée
 - Enrobé : date d'intervention non connue, la mairie est invitée à réaliser les trottoirs.
- Chez Richard
 - Préparation en cours
- Chez Breuil Seguin
 - Préparation en cours
- Le Défend
 - Non débuté
 - Travaux en direct avec l'entreprise
 - Concernant la voirie, bien bombé l'évasement du carrefour pour renvoyer les eaux vers les bordures

Lupsault

Vu ce matin avec M. Moreau Chef de chantier

- Rue des Vignes
 - La rive droite montante est à reprendre depuis la canalisation
 - 3 m de caniveau à réparer
- Rue des Fontaines
 - 5 m de caniveau à réparer
 - Réparer les désordres les plus urgents : devant l'entrée puis la rive droite
 - Attention, l'état de la voie est très dégradé dans son ensemble et le budget du devis reste très limité
- Suite appel de jour de M. Durand, quelques mètres de caniveau seront changés, en direct avec la mairie.

AVANCEMENT DES CHANTIERS

Préparation

- Lupsault, Barbezières
- Puis Saint Fraigne, Les Gours, verdille, Ranville et Ligné

Revêtement

- Finition à Lichères
- A suivre : Xambes et Vervant

RAPPEL SIGNALISATION, FAUCHAGE ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

BETG propose que les mairies prennent des arrêtés assez long pour couvrir la campagne dans sa globalité.

Fauchage

Toutes les voies à traiter doivent être fauchées

REUNION DE CHANTIER

La prochaine réunion de chantier se tiendra à :

- **XAMBES, parking mairie**
- **Un point sera fait sur les revêtements**
- **le lundi 27 mai à 9h45**