

## COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

### TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2021

COMPTE RENDU N°3 : mercredi 25 août 2021

#### Objet de la réunion :

- Repérage des chantiers et suivi de chantier
- Présent : M. Tyré ; M. Dufoi

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 26 08 2021

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x
C.C. Cœur de Charente	M. Champaloux Vice P	<a href="mailto:dchampaloux@coeurdecharente.fr">dchampaloux@coeurdecharente.fr</a>	07.49.16.80.11		x
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x
					x
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x
Mairie AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunac-accueil@orange.fr	07.49.16.80.11		x
		<a href="mailto:dchampaloux@coeurdecharente.fr">dchampaloux@coeurdecharente.fr</a>			x
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x
	M. Chambre			06 25 04 94 53	x
Mairie de BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50	x
Mairie de Chenon	Mme Mainguet	<a href="mailto:mairiedechenon@wanadoo.fr">mairiedechenon@wanadoo.fr</a>	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41	x
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x
Mairie de LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77	x
Mairie de Mouton	M. Bekas Moussas adj	<a href="mailto:mairie.mouton@wanadoo.fr">mairie.mouton@wanadoo.fr</a>	05 45 22 54 25	06 13 50 16 00	x
Mairie de Puyréaux	M. Bertrand maire	<a href="mailto:mairie@puyreaux.fr">mairie@puyreaux.fr</a>	05 45 22 26 09		x
	M. Vidal adjoint	<a href="mailto:lvidal@puyreaux.fr">lvidal@puyreaux.fr</a>		06 68 95 06 53	
Mairie de Ranville	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14		x
	M. jeune adjoint				x
Mairie de St Front	M. Charriaud	<a href="mailto:mairie.saintfront@wanadoo.fr">mairie.saintfront@wanadoo.fr</a>	06 30 74 79 43		x
mairie de Saint Groux	M. Bouchaud	<a href="mailto:mairie.saintgroux@wanadoo.fr">mairie.saintgroux@wanadoo.fr</a>	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30	x
Mairie de TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09	x
Mairie de VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x
Mairie de Vervant	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x
Mairie de Villejoubert	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x
Mairie de Vouharte	M. Basset	mairie-vouharte@orange.fr	05.45.39.75.18		x
	M. Magnant		06 33 22 47 87		x
Mairie de Xambes	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36	x
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x
Entreprise BTPGT	M. Bernard	bernard.tpgt@orange.fr		06 08 60 13 10	x

*M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.*

*Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.*

## **1. RAPPEL DU MARCHE**

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2021 – en partie !!!
- ENTREPRISE BERNARD TP
- Responsable : M. Bernard Thierry
- Chef de chantier : M. Damien Moreau 06 32 19 46 81 et M. Dufoi : 06 79 37 56 08

Marché à procédure adaptée à bon de commandes : notifié le 25 07 2019, reconduction 2021

### **Planning**

**Le planning sera donné très prochainement par l'entreprise qui devrait débuter courant Juillet.**

## **2. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE**

### **Rappel Signalisation des chantiers**

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



### **Arrêtés de voirie**

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

## **3. BON DE COMMANDE**

Commune	Total HT	TVA 20%	Total TTC
<b>Ambérac</b>	17 667,83 €	3 533,57	21 201,40 €
<b>Aunac</b>	11 969,74 €	2 393,95	14 363,69 €
<b>Aussac</b>	11 472,95 €	2 294,59	13 767,54 €
<b>Barbezières</b>	5 821,73 €	1 164,35	6 986,08 €
<b>Chenon</b>	11 777,05 €	2 355,41	14 132,46 €
<b>FOUQUEURE</b>	8 659,87 €	1 731,97	10 391,84 €
<b>LES GOURS</b>	8 347,50 €	1 669,50	10 017,00 €
<b>Lupsault</b>	4 766,23 €	953,25	5 719,48 €
<b>Mouton</b>	14 617,84 €	2 923,57	17 541,41 €
<b>Puyreaux</b>	8 327,35 €	1 665,47	9 992,82 €
<b>Ranville</b>	6 484,91 €	1 296,98	7 781,89 €
<b>Saint Front</b>	15 873,99 €	3 174,80	19 048,79 €
<b>Saint Groux</b>	7 338,77 €	1 467,75	8 806,52 €
<b>Tusson</b>	8 519,50 €	1 703,90	10 223,40 €
<b>VERDILLE</b>	2 911,13 €	582,23	3 493,36 €
<b>Vervant</b>	2 043,83 €	408,77	2 452,60 €
<b>Villejoubert</b>	16 343,78 €	3 268,76	19 612,54 €
<b>Vouharte</b>	15 485,49 €	3 097,10	18 582,59 €
<b>Xambes</b>	7 186,94 €	1 437,39	8 624,33 €
<b>CDC</b>	3 806,25 €	761,25	4 567,50 €
	<b>189 422,68 €</b>	<b>37 884,56 €</b>	<b>227 307,24 €</b>

## 4. SUIVI DE CHANTIER

### **Fouqueure**

---

- En cours de préparation
- Impasse Ancienne mairie : il a été demandé d'augmenter le rabotage de la bosse à l'entrée

### **Tusson**

---

- Terminé

### **Chenon**

---

- VC impasse de la Mare : pose des caniveaux ce jour

### **Barbezières**

---

- Une commande supplémentaire de bordure repousse le chantier d'enduit
- Devis en attente de validation par la mairie

### **Repérage chantier**

---

- Vouharte : est prévu semaine prochaine avec M. Basset
- Saint Groux : à faire
- Mouton :
  - Vc Rougier
    - Pose caniveau axial
    - RAS
  - Vc Rivière
    - Implantation bordure OK
    - Faucher pour améliorer le travail de l'entreprise

- SAINT FRONT :
  - Vc Négrauderie
    - Implantation bordure des 2 carrefours OK
    - Bordure entrée n° 28 : OK
    - Repérage des sections en enrobé devant les deux entreprises : OK
- SAINT GROUX : (M. Dufoi a déjà vu la mairie)
  - Vc Procession
    - Réparations des rives
  - Vc Poinçonnelle
    - Voie du lotissement
    - Préparée cette semaine
    - Attention, le long des murets (cf devis et observation), il est conseillé de laisser une bande de perméance d'autant plus que le support n'est pas sain .
  - Vc Gran Guin
    - Jusqu'à la fin de l'enduit (env 91m)
    - Initialement prévu à partir des têtes de bordures, il sera fait jusqu'au carrefour en raison des pelages
- PUYREAUX :
  - Vc Fliet
    - Réparations et enduit
    - Dont la section 2 déjà préparée et dérasée
  - Vc Boissière
    - Préparation en cours
    - C'est bien environ 26 m de profondeur à traiter

## 5. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer : **à ce jour, à priori pas de mairie concernée**

- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

## **6. SUITE A DONNER**

Prochaine réunion à définir selon avancement