

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°22 de la semaine 49

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	E	X	13/12 14h30	01 =>	TP Services	A	X	13/12 14h30	10=>	Placarpeint		X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	13/12 14h30	11=>	Stasiak	P	X	13/12 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel	P	X	13/12 14h30	12=>	Stasiak	P	X	13/12 14h30
				04 =>	Troisel	P	X	13/12 14h30					
				05 =>	Troisel	P	X	13/12 14h30					
				06 =>	Berton	P	X	13/12 14h30					
				07 =>	Moreau		X	13/12 14h30					
				08 =>	Martaud	P	X	13/12 14h30					
				09 =>	Charrier	P	X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTERPERIES :

SEM.:S -25

Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : vendredi 13/12/2013, à 14h30

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier : Gros œuvre : terminé

LOT 03 Entreprise Troisel : Charpente : terminée

LOT 04 Entreprise Troisel : Bardage : terminé

LOT 05 Entreprise Troisel :

LOT 06 Entreprise Berton alu :

LOT 07 Entreprise B Moreau :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Martaud :

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepoint :

LOT 10 Entreprise Stasiak :

LOT 12 Entreprise Stasiak : Attentes : passées

INTERVENTIONS :

NOTA IMPORTANT :
L'ATELIER MUNICIPAL DOIT ETRE LIVRE POUR LE
DEBUT DECEMBRE 2013, SANS AUTRE DELAI
IL NE SERA TOLERE AUCUN RETARD.

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- Ecole :
- Semer le gazon sur le terrain du voisin

- Atelier : Intervention impérative S-50 pour assainissement **sans autre délai**
Le maître confirme la mise en œuvre d'un enrobé dans la partie

LOT 02 Entreprise Charrier :

- Ecole : **sans autre délai**
- reprise carrelage à gauche de la porte Réserve cuisine
- Couvre-joint de dilatation entre existant et extension : des 2 côtés.
- Recouper les baguettes alu au niveau des plinthes dans la cuisine
- Reprise faïence au niveau robinets auges.

- Atelier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

- Ecole :
- Poser habillage en sous face du porte à faux
- Devis pour auvent
- Nettoyer velux cuisine

- Atelier

LOT 04 Entreprise Troisel :

- Atelier
- Faire les pose de la zinguerie S-50 **sans autre délai**

LOT 05 Entreprise Troisel :

- Ecole :
RAPPEL :
 - Prévoir les portes des trous d'homme d'accès au vide sanitaire. **sans autre délai**
 - Rajouter un bout de tôle inox au niveau de l'angle de la table inox de la Cuisine
- Atelier
 - Faire la pose de la porte sectionnelle S-50 **sans autre délai**
- Déposer un habillage de la fenêtre vestiaire Hommes, pour permettre la pose de la baie

LOT 06 Entreprise Berton alu :

- Ecole :
 - Poser film sur porte du local enseignants
 - Poser les cylindres définitifs
- Atelier :
 - Poser les baies Jeudi 12/12/2013 **sans autre délai**

LOT 07 Entreprise Moreau:

- Atelier :
 - Approvisionner les portes pour S-51

LOT 08 Entreprise Martaud :

- Ecole :
Accord a été trouvé entre Ets Stasiak et Ets Martaud concernant les déposes électriques non prévues au marché : Problème réglé entre les entreprises
- Atelier :
 - Intervention à compter du lundi 16/12/2013
 - Seuls les vestiaires Hommes seront faits

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

- Ecole :
Rappel : Finir les travaux école : peinture tuyaux radeateur oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel, reprise peinture jaune dans la Salle du restaurant scolaire : angle moisi.

LOT 10 Entreprise Stasiak :

- Ecole :
Accord a été trouvé entre Ets Stasiak et Ets Martaud concernant les déposes électriques non prévues au marché : Problème réglé entre les entreprises
- Atelier :
 - Intervention à compter du lundi 16/12/2013
 - Seuls les vestiaires Hommes seront faits

LOT 12 Entreprise Stasiak :

- Atelier :
 - Intervention à compter du lundi 16/12/2013
 - Seuls les vestiaires Hommes seront faits