

## Pour M. Liot

### Données générales

base marché initial HT 599 892,00 €

Suite évolution du chantier et au regard des révisions de prix depuis le printemps : M. Liot avait demandé de réduire la voilure autant que faire se peut

Estimation des révisions entre 5 et 9% depuis Mars 2022 soit env 44 991,90 €

D'où montant travaux final env 644 883,90 €

M. Liot a demandé que l'on s'approche d'un montant final marché y compris révision = au marché initial soit env 599 892 € HT...soit hors révision env 555 000 € HT

M. Tyré et M. Gomez annoncent une fin de chantier à environ 564 700 € HT soit avec révision (pour certaines déjà calculées et d'autre en cours - l'indice a baisse!!) env 606 000 € HT

### Etat des situations

La situation 6 cumulée était de	371 564,00 €	avec révision	396 382,00 €
Reste à honorer	193 136,00 €		

Donc :

La situation 7 Oct cumulée sera d'environ	463 434,50 €		
soit à facturer	91 870,50 €	avec révision	100 138,85 €

La situation 8 Nov sera d'environ	524 729,50 €		
soit à facturer	61 295,00 €	avec révision	66 811,55 €

La situation 9 DGD en 2023	564 747,90 €		
soit à facturer	40 018,40 €	avec révision	43 620,06 €

soit un montant d'opération	564 747,90 €	606 952,45 €
-----------------------------	--------------	--------------

avec les calculs de révision incertains, on retombe sur les généralités