

RESIDENCE SENIORS

Commune Aussac Vadalle

COMPTE-RENDU DE CHANTIER S-47 (18/11/24 au 22/11/24)

INTERVENANTS	P/A /E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF	CO
Maire d'Aussac Vadlle	P	X	06/12 9h00	01 =>	JPTP	A	X	06/12 9h00	10 =>	SME confort		X	06/12 9h00
SDEG 16		X		02 =>	GTC16	P	X	06/12 9h00	11 =>	Sardelec		X	06/12 9h00
APMS16	P	X		03 =>	Lameira		X	06/12 9h00					
				04 =>	SARL LASCOUX	p	X	06/12 9h00					
				05 =>	Action Bois		X	06/12 9h00					
				06 =>	Ebénisterie Création		X	06/12 9h00					
				07 =>	Eurl Gaylor Brunet	P	X	06/12 9h00					
				08 =>	Eurl Gaylor Brunet	P	X	06/12 9h00					
				09 =>	Peinture Charente		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :

SEM.: S40- S41

Prochaine réunion de chantier : **DATE ET HORAIRE EXCEPTIONNELLES**

Vendredi 06 décembre 2024 à 9h00

NOTE GENERALE IMPORTANTE :

- Pour un traitement rapide des situations de travaux sur Chorus : placer les documents dans l'enveloppe : Factures de travaux – cadre de facturation : onglet A4
- Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est impératif.

LA LIVRAISON DE LA TRANCHE FERME DOIT SE FAIRE POUR LE MOIS D'AVRIL 2025

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE :

SDEG 16 :

GOUEDO C & E :

APMS16 :

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

Implantation générale : faite

Terrassement plateformes : faits

Essais à la plaque : faits

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

- **BAT B/C :** Fondations = 100%

Murets soubassement = 100%

Réseaux sous dallage = 100%

Traitement anti termite= 100%

Ferraillages et coulages dallages=100%

Elévations B = 100%

Elévations C = 100%

Fondations A = 100%

Préparation dallage bat A : 100%

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

LOT Entreprise LASCoux –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

- Charpentes B/C = Pose en cours

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

Pose robinet de puisage : fait

Plans réservation : transmis

Distribution en sol A : faite

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

Pose coffret chantier : faite

PREVISIONS D'AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE :

NOTA : La RE 2020 doit être respectée

Afficher le panneau de chantier

SDEG 16 :

GOUEDO C & E :

APMS16 :

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

- Transmettre devis travaux supplémentaires relatifs à la mise en jour des plans SDEG16

VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

- Echantillon béton désactivé pour terrasse : validé
- S-47 : Réseaux sous dallage/traitement anti termite et coulage du dallage bât A
- S-50 : fin des élévations bât A

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

- S49 : Enduits Bât B/C hors tableaux des portes entrées et baies coulissantes
- Milieu S02 : Enduit bât A et tableaux des portes entrées et baies coulissantes B/C
- Prévoir des baguettes invisibles
- Choix enduit : W&B 015

LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

- Choix zinguerie : RAL Gris Antique GA 19, demi ronde et descente ronde, implantation des descentes vu ce jour.
- Fournir les 8 tuiles à douilles pour évent et VMC
- S48 : Fin de pose couvertures B
- S46 : pose de charpente et couverture : Bât B

Ne pas quitter le chantier.

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

NOTA : a compter de la fin de la S47 des pénalités de retard seront appliquées contractuellement.

- Milieu S47 : Pose des baies bat B/C
- S50 / Pose des baies et portes entrées, compte tenu du retard de livraison, fermer et sécuriser le Chantier afin de permettre les interventions des corps d'état secondaires.

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

- S51 : approvisionner les portes de distribution, pose au lot plâtrerie

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

- S48 : raillages plafonds et placages
- S50 : raillages des doublages

NOTA : La RE 2020 doit être respectée

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

- Début S47 : faire la distribution sous dallage Bât A
- S48 : distribution bat B/C

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :
- **S48 : distribution bat B/C en plafond**

COORDONNEES

MAITRE D'OUVRAGE :
Mr LIOT Maire Aussac Vadalle :
0545206160
maire@aussac-vadalle.fr
www.aussac-vadalle.fr

SDEG 16 :
Mr BOSQUET Romuald :
0756365133
rbosquet@sdeg16.fr
Mr FOUCHER Aurélien :
0619580982
afoucher@sdeg16.fr

GOUEDO C & E :
Mr GOUEDO Olivier :
0545254448
0608915399
olivier.gouedo@orange.fr

APMS16 :
Mr RULLAUD Jean Jacques
0613014061
rullaud@apms-16.fr

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :
Mr GUEMENT Jean Pierre :
0630372897
jptpguement@gmail.com

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :
Mr RONDEAU Sébastien
0770229059
sarl.gtc16@gmail.com

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :
Mr LAMEIRA Samuel
0684174672
antoniolameira@hotmail.fr

LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :
Mr LASCOUX Joseph
0689898115
lascoux-joseph@orange.fr

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :
Mr CHASSEBLEU Maxence
0671298302
maxence.chassebleu@actionbois.fr

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :
Mr BALLANGER
0666787916

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

ebenisterie.creation@libertysurf.fr

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

Mr BRUNET Gaylor

0784298722

gaylor.brunet@gmail.com

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

Mr BRUNET Gaylor

0784298722

gaylor.brunet@gmail.com

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

Mr MOREAU Xavier

0660186670

xavier-moreau27@bbox.fr

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

Mr MAGRE Jean Eric

0668388080

smeconfort@gmail.com

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

Mr SARDET

0616777597

sardelec@free.fr