

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2021

Marché Travaux COLAS

COMPTE RENDU N°9 : jeudi 28 octobre 2021

Objet de la réunion :

- Réunion chantier
- Présent :, M. Tyré

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 28 10 2021

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x
C.C. Cœur de Charente	M. Champaloux Vice P	dchampaloux@coeurdecharente.fr	07.49.16.80.11		x
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x
					x
Mairie AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70	x
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52	x
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x
	M. Chambre			06 25 04 94 53	x
Mairie Celettes	M. Aguesseau	cellettes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54		x
Mairie Charmé	M. Borne	mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61		x
Mairie de Fontclaireau	M. Boireau	mairie.fontclaireau@wanadoo.fr	05 45 22 72 63	06 08 23 90 82	x
Mairie Fontenille	M. Coyaud	mairie.fontenille@wanadoo.fr	05 45 22 21 47		x
Mairie La Chapelle	Mme Cecchin	mairie.la.chapelle@wanadoo.fr	05 45 21 12 73	06 37 71 17 29	x
Mairie Ligné	Mme Gagneraie maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57	x
Mairie Mansle	M. Gauthier	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31		x
		jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47		x
Mairie Montignac	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95	x
Mairie st At de Boixe	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15		x
Mairie SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67	x
Mairie Valence	Mme Soury	valence.mairie@wanadoo.fr	05 45 39 24 21		x
Mairie Vars	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.		x
	M. Penaud		06 84 49 10 79		x
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x
Entreprise Colas	M. Blanchard	yann.blanchard@colas.com		06 64 04 11 91	x
Entreprise Colas	M. Flaczyk	antoine.flaczyk@colas.com			x

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

1. RAPPEL DU MARCHE

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2021, en partie
- ENTREPRISE COLAS
- Conducteur : M. Blanchard
- Chef de chantier : M. Flaczyk

Marché à procédure adaptée à bon de commandes : notifié le 21 04 2021

Planning

Planning transmis

2. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits : **toutes les mairies doivent s'en assurer**
- Elaguer :
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêts de voirie

3. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



4. BON DE COMMANDE

DOCUMENT ESTIMATIF PAR COMMUNE - ORDRE DE SERVICE n° 1

Commune	Total HT	TVA 20%	Total TTC
AIGRE	31 931,19 €	6 386,24	38 317,43 €
CELETES	7 537,31 €	1 507,46	9 044,77 €
LA CHAPELLE	13 743,22 €	2 748,64	16 491,86 €
CHARME	6 014,00 €	1 202,80	7 216,80 €
FONTCLAIREAU	13 250,45 €	2 650,09	15 900,54 €
FONTENILLE	12 134,13 €	2 426,83	14 560,96 €
LIGNE	8 806,69 €	1 761,34	10 568,03 €
MANSLE	32 072,45 €	6 414,49	38 486,94 €
MONTIGNAC	14 997,85 €	2 999,57	17 997,42 €
SAINT AMANT DE BOIXE	19 003,57 €	3 800,71	22 804,28 €
VALENCE	8 282,23 €	1 656,45	9 938,68 €
	167 773,09 €	33 554,62 €	201 327,71 €

DOCUMENT ESTIMATIF PAR COMMUNE - ORDRE DE SERVICE n° 2

Commune	Total HT	TVA 20%	Total TTC
Saint Fraigne	22 087,56 €	4 417,51	26 505,07 €
Vars	47 247,98 €	9 449,60	56 697,58 €
	69 335,54 €	13 867,11 €	83 202,65 €

DOCUMENT ESTIMATIF PAR COMMUNE - ORDRE DE SERVICE n° 3

Commune	Total HT	TVA 20%	Total TTC
Aussac	2 583,99 €	516,80	3 100,79 €
	2 583,99 €	516,80 €	3 100,79 €

5. Chantier

Visite chantier sur Vars

- Moussy
 - Travaux terminés



- Après la courbe, en descendant côté droit, il est remarqué une borduration avec une légère contre courbe qui aurait pu être évitée
- M. Tyré a été alerté sur une éventuelle dégradation sur poteau télécom avec fils aériens qui auraient été attachés au ruban adhésif
 - M. Blanchard n'est pas au courant !
 - Les riverains le sont !
 - Il est demandé à M. Blanchard d'interroger son équipe pour connaître le vrai du faux
 - La dégradation sur le poteau est en fait un poteau fendu à son extrémité (côté ciel) avec aucun impact visuel...Le tirage d'un fil aérien serait la cause...ce qui paraît étonnant...
 - A voir les réponses avant suite à donner



- Peusec :
 - Le devis prévoyait un dérasement et quelques réparations sur dégradations repérées (attention seulement 0.5 t en point à temps)
 - Une erreur d'implantation a conduit à réaliser 240 m de dérasement au lieu de 327m..la facturation sera corrigée.
- Vaillat :
 - Enduit à finir mais panne hier mercredi de la gravillonneuse

Visite chantier Mansle

- Hameau de Gouet en cours
- Mais arrêt en raison de la panne