



# ATTESTATIONS DE TRAVAUX



SUD-OUEST





# LISTE DES TRAVAUX EXECUTES



## LISTE DES TRAVAUX EXECUTES

Catégorie de chantier	Nom du Maître d'ouvrage	Objet précis du marché - Nature des opérations	Montant global du marché	Partie réalisée par le candidat	Dates de réalisation
TRAVAUX ROUTIERS	DREAL POITOU CHARENTES	MISE AUX NORMES RN10 - MANSLE ET TOURRIERS	192 414.00 €	184 957.00 €	juil-17
	COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANDE CHAMPAGNE	ZAC LE MALESTIER VOIE DE LIAISON RD24/RD736	254 802.00 €	248 674.00 €	nov-16
	ETAT-MINISTERE DE LA DEFENSE - USID ROCHEFORT	BASE 709-RENOVATION CHAUSSEES AERONAUTIQUES -PISTE 08226 ET VDC KIL0 - CHATEAUBERNARD	1 647 913.28 €	1 647 913.26 €	nov-16
	CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE	ENDUITS SUPERFICIELS D'USURE POUR ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES - AIGRE CHABANAIS LA ROCHEFOUCAULD	1 020 599.97 €	1 020 596.97 €	sept-14
	CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE	ENDUITS SUPERFICIELS D'USURE POUR ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES - JARNAC MONTMOREAU	838 521.83 €	838 521.83 €	sept-14
AMENAGEMENTS URBAINS	GRAND ANGOULEME	TRAVAUX POUR AMENAGEMENT DU PARC D'ACTIVITES SUR LE SITE DE BEL AIR - ISLE D'ESPAGNAC	2 476 350.00 €	2 101 009.00 €	oct-15
	COMMUNE DE MARTHON	AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX - MARTHON	397 899.00 €	368 071.00 €	nov-15
	CRESCENT ROUBY	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL - SALLES D'ANGLES	806 513.00 €	677 427.00 €	nov-17
	REGION POITOU CHARENTES	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET RENOVATION CFA - BARBEZIEUX	534 299.00 €	448 271.00 €	juin-17
	RULLIER AGRI TECHNIC	CREATION CONCESSION DE MATERIEL AGRICOLE - CHATEAUBERNARD	245 500.00 €	237 769.00 €	sept-16
VRD - BATIMENTS D'ACTIVITE	GRAND ANGOULEME	REALISATION DE LA MEDIATHEQUE LOT VRD - ANGOULEME	752 519.00 €	534 253.00 €	juil-16
	SNC LIDL	CONSTRUCTION D'UN MAGASIN LIDL - ANGOULEME	494 666.00 €	484 839.00 €	mai-16
	SNC DES DEUX PLANTIERS	CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE COMMERCIAL RETAIL PARK - CHAMPNIERS	1 660 433.00 €	1 452 074.00 €	mars-16
	TERRITOIRES CHARENTES	TRAVAUX ET RESEAUX DIVERS DE LA ZAC DES MONTAGNES OUEST-CHAMPNIERS	645 768.00 €	613 589.00 €	janv-16
	SCBSM	CREATION DE CELLULES COMMERCIALES - SOYAUX	964 000.00 €	919 233.00 €	janv-16
TRAVAUX SPECIFIQUES	CESI	CONSTRUCTION ECOLE INGENIEURS - LOT 2 VRD - LA COURONNE	482 186.63 €	454 537.50 €	avr-14
	COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND COGNAC	VALORISATION TOURISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU FLEUVE CHARENTE - COGNAC	349 626.00 €	304 040.00 €	déc-16
	DOMAINE DE ETANGS	REHABILITATION HERBERGEMENT - EU ET EP - MASSIGNAC	607 936.90 €	607 936.90 €	mars-14



# ATTESTATIONS DE TRAVAUX





# SOMMAIRE



TRAVAUX ROUTIERS



AMENAGEMENTS URBAINS



VRD – BATIMENTS D'ACTIVITE



TRAVAUX SPECIFIQUES



# TRAVAUX ROUTIERS



**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : DREAL POITOU CHARENTES

Maître d'œuvre : DREAL POITOU CHARENTES

Désignation du marché : MISE AUX NORMES RN 10 ENTRE MANSLE ET TOURRIERS - 1ERE PHASE RD40 ET RD739  
- AMENAGEMENTS CARREFOURS AVEC VC 109 - RD 40 ET RD 116S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : MAINE DE BOIXE

16230

Code postal

Date du début des travaux : 14/11/2016

Date de fin des travaux : 20/07/2017

Montant **Total** HT du marché

192 414,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

184 957,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ Non**Si oui**, montant HT

des travaux sous-traités :

7 457,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Bordures coulées

Pose de bordures et mise en oeuvre béton désactivé

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Démolition d'ouvrages divers : Démolition de bordures et de maçonnerie de toute nature - Unité : M3 - Quantité : 125
- Démolition de chaussée : Démolition de chaussée et évacuation - Unité : M2 - Quantité : 3000

3622 : Rabotage de chaussée : 4 075 m<sup>2</sup>

Terrassements et couche de forme

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 150.00m<sup>3</sup>, dont :

- 150m<sup>3</sup> évacués en ISDI (CET3)

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 320 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

321 : Réalisation de couche d'assise de chaussées à trafic important (150 &lt; TMJA &lt;= 750) : GB 0/14 cl3 - 526 t

3221 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic important (150 &lt; TMJA &lt;= 750) : BBME 0/10 cl3 - 285

tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 83 m<sup>3</sup> avec traitement de surface (Béton balayé)

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- Caniveau CC1 : 100ml

- Bordure I2 : 160ml

Autre travaux faits non compris dans les rubriques ci-dessus

Mise en ?uvre de terre végétale sur les talus, acottements, modelés, délaissés, merlons et cordons (épaisseur moyenne 20 cm) - Unité : M3 - Quantité : 970



### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

Matériel spécifique :

Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Finisseur, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

### Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ Oui ☐ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☒ Oui ☐ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ Oui ☐ Non

### OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

### SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Organisme :

Par délégation  
Le responsable du Département Investissements  
Routes Nationales de Poitiers

Philippe LANDAIS

DATE : 11/08/2017

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

Le responsable du Département Investissements  
Routes Nationales de Poitiers

Philippe LANDAIS

**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANDE CHAMPAGNE

Maître d'œuvre : /

Désignation du marché : ZAC LE MALESTIER VOIE DE LIAISON RD 24 / RD 736

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : SEGONZAC

16130

Code postal

Date du début des travaux : 01/09/2015

Date de fin des travaux : 10/11/2016

Montant **Total** HT du marché

254 802,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

248 674,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ Non**Si oui**, montant HT  
des travaux sous-traités :

6 128,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Pose de bordures

Signalisation horizontale et verticale

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 150ml

2322 : Travaux de terrassement courants y compris les travaux de tranchées pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension et bassins d'orage courants en milieu non urbain de 4815.00m³, dont :

- 2 800m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 2 015m³ mis en remblais

2332 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux du site traités ou retraités sur place au liant routier (LHR) : 1520.00 m³

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 520 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA &lt;= 150 : GB 0/14 cl 4 - 740 t

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA &lt;= 150 : Enrobés denses 0/10 au liant modifié aux



élastomères - 468 tonnes

Revêtement de chaussée en Stabilisé renforcé : 1 200 m<sup>2</sup>

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- T2 : 150ml

- CS1 : 150ml

- I2 : 40ml

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN ≤ 600mm : 150ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Autre travaux faits non compris dans les rubriques ci-dessus

Réglage de talus noues - Unité : M2 - Quantité : 4400

Mise en place de la terre végétale sur merlon - Unité : M3 - Quantité : 3800

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T / Chargeur, Camion 15T gravillonneur, Tractopelle

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ Oui ☒ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☐ Oui ☒ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ Oui ☒ Non

## OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

## SIGNATAIRE


Nom : MARENDAZ Veronique

Fonction : Présidente

Organisme : Communauté de commune Grande Champagne

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage





# ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : ZAC LE MALESTIER VOIE DE LIAISON RD 24 / RD 736

Date de début : 01/09/2015 Date de fin : 10/11/2016

Lieu des travaux : SEGONZAC

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	0	0
Pression d'essais				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Longueur (m)								
		Gravitaire* Pression Vide			Site			Profondeur		
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	Rabattement de nappe
400	beton 135 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	110			
500	beton 135 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40			

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : /

## OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE

Nom : MARENDAI Prénom : Véranque

Fonction : Présidente

Organisme : Communauté de communes Grande Champagne

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature :

ENTREPRISE :



COLAS SUD-OUEST - Agence d'Angoulême- ZE des Aubreaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : ETAT - MINISTERE DE LA DEFENSE

Maître d'œuvre : USID DE ROCHEFORT

Désignation du marché : BASE 709 - RENOVATION CHAUSSEES AERONAUTIQUES - PISTE 08/26 ET VDC KILO

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : CHATEAUBERNARD

16100

Code postal

Date du début des travaux : 03/10/2016

Date de fin des travaux : 10/11/2016

Montant Total HT du marché

1 647 913,26 €

Dont Part de l'entreprise :

1 647 913,26 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

67 455,10 €

Nature des travaux sous-traités : MARQUAGE AU SOL

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

3622 : Rabotage de chaussée : 108 450 m<sup>2</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

351 : Réalisation de couche d'assise de chaussées aéronautiques : BBME 0/14 ou 0/10 avec 30%AE - 12 183 tonnes

352 : Revêtement en enrobés spéciaux pour chaussée aéronautique : BBA 0/14D - 16 292 tonnes

365 : Traitement de joints et fissures par GEOGRILLE : 108 450 m<sup>2</sup>



**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

**Matériel spécifique :**

- Raboteuse, - Finisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T / POSTE MOBILE DE FABRICATION DES ENROBES - POSTE ASTEC 300T/H

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

**Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)**

Circulation piétonne : ☐ Oui ☒ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☐ Oui ☒ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ Oui ☒ Non

**OBSERVATIONS :**

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

**SIGNATAIRE**

Nom :

André GRANGETTE

Fonction :

Chef de la Section Gestion du Patrimoine  
USID de Rochefort

Organisme :

DATE : 21/12/2016

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître-d'ouvrage

André GRANGETTE

Chef de la Section Gestion du Patrimoine  
USID de Rochefort



Entreprise

**COLAS Sud-Ouest**

ZE Les Aubreaux - Lieu-dit Le Four à Chaux - 16440 ROULLET SAINT-ESTEPHE

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'Ouvrage **CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE**

Maître d'Œuvre **Service Entretien et Exploitation des Routes**

Désignation du Marché **Enduits superficiels d'usure pour l'entretien des routes départementales - Année 2014**

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☒ OUI ☐ NON

Lieu des travaux **Lot n°1: Agences d'Aigre, Chabanais et La Rochefoucauld** 1 6 Code Postal

Date du Début des Travaux : **mai-14** Date de Fin des Travaux : **septembre-14**

Montant Total H.T. du Marché **1 020 569,97 €** Dont Part de l'Entreprise : **1 020 569,97 €**

Des Travaux ont-ils été sous-traités : ☒ OUI ☐ NON Si Oui, Total H.T. des Travaux sous-traités : **47 168,49 €**

Nature des Travaux sous-traités : Balayage préalable et enlèvement des rejets de granulats / Hydrorégération

### Description des travaux réalisés par l'Entreprise Hors sous-traitance et Quantités mises en œuvre

DESIGNATION	Qté	U.
Enduit monocouche 4/6	641 826,39	M2
Enduit monocouche 6/10	241 101,89	M2
Plus-value au prix d'enduit monocouche 6/10 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1	6 002,95	M2
Enduit monocouche prégravillonné 6/10 - 4/6	6 200,00	M2
Enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6	7 365,00	M2
Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1	7 365,00	M2
Enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6	11 045,00	M2
Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1	11 045,00	M2
Signalisation post-chantier des revêtements réalisés	200,98	Km

### Moyens utilisés pour la Réalisation des Travaux (Cochez les cases retenues)

Bureau d'Etudes : ☐ OUI ☒ NON Laboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel Spécifique :

Autre (Précisez tout autre élément susceptible de valoriser les Prestations de l'Entreprise)

### Contraintes environnant le Chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation Piétonne : ☐ OUI ☒ NON Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) ☐ OUI ☒ NON  
Circulation Automobile : ☒ OUI ☐ NON Exiguité de l'espace réservé au Chantier ☐ OUI ☒ NON

**Les Travaux ont été effectués selon les Règles de l'Art et menés régulièrement à bonne fin.**

SIGNATURE

Nom :  
Fonction :  
Organisme :

Le Directeur Général Adjoint  
chargé de l'Aménagement et de l'Éducation

*Signature*

**Jean-Luc ESTOURNES**

DATE : **27 JAN. 2015**

Cachet & Signature du Maître d'Œuvre et/ou du Maître d'Ouvrage



Entreprise

COLAS Sud-Ouest

ZE Les Aubreaux - Lieu-dit Le Four à Chaux - 16440 ROULLET SAINT-ESTEPHE

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'Ouvrage **CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE**Maître d'Œuvre **Service Entretien et Exploitation des Routes**Désignation du Marché **Enduits superficiels d'usure pour l'entretien des routes départementales - Année 2014**S'agit-il d'un marché à bon de commande ☒ OUI ☐ NONLieu des travaux **Lot n°2: Agences de Jarnac et Montmoreau**

1	6		
Code Postal			

Date du Début des Travaux : **mai-14**

Date de Fin des Travaux :

**septembre-14**Montant Total H.T. du Marché **838 521,83 €**

Dont Part de l'Entreprise :

**838 521,83 €**Des Travaux ont-ils été sous-traités : ☒ OUI ☐ NON Si Oui, Total H.T. des Travaux sous-traités :**45 833,33 €**

Nature des Travaux sous-traités : Balayage préalable et enlèvement des rejets de granulats

Description des travaux réalisés par l'Entreprise Hors sous-traitance et Quantités mises en œuvre

DESIGNATION	Qté	U.
Enduit monocouche 4/6	409 936,00	M2
Enduit monocouche 6/10	265 088,00	M2
Plus-value au prix d'enduit monocouche 6/10 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1	30 158,00	M2
Enduit monocouche prégravillonné 6/10 - 4/6	26 277,00	M2
Enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6	7 810,00	M2
Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 6/10 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1	7 810,00	M2
Enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6	2 310,00	M2
Plus-value au prix d'enduit monocouche double gravillonnage 10/14 - 4/6 pour la fourniture d'un liant amélioré aux élastomères et gravillons de catégorie A1	2 310,00	M2
Signalisation post-chantier des revêtements réalisés	145,28	Km

## Moyens utilisés pour la Réalisation des Travaux (Cochez les cases retenues)

Bureau d'Etudes : ☐ OUI ☒ NONLaboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel Spécifique :

Autre (Précisez tout autre élément susceptible de valoriser les Prestations de l'Entreprise)

## Contraintes environnant le Chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation Piétonne : ☐ OUI ☒ NON Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) ☐ OUI ☒ NONCirculation Automobile : ☒ OUI ☐ NON Exiguïté de l'espace réservé au Chantier ☐ OUI ☒ NON**Les Travaux ont été effectués selon les Règles de l'Art et menés régulièrement à bonne fin.**

SIGNATURE

Nom :

Fonction :

Organisme :

DATE : **27 JAN. 2015**Le Directeur Général Adjoint  
chargé de l'Aménagement et de l'Education**Jean-Luc ESTOURNES**

Cachet &amp; Signature du Maître d'Œuvre et/ou du Maître d'Ouvrage





## AMENAGEMENTS URBAINS

**GROUPEMENT :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - Z.I. des Agriers Rue du Port Thureau - 16000 ANGOULEME  
Cotraitants : SOGEA -

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : GRAND ANGOULEME

Maître d'œuvre : J.SEGUI/ARTELIA

Désignation du marché : TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DU PARC D'ACTIVITES SUR LE SITE DE BEL AIR

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : ISLE D'ESPAGNAC

16340

Code postal

Date du début des travaux : 18/03/2014

Date de fin des travaux : 08/10/2015

Montant **Total** HT du marché

2 476 350,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

2 101 009,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ Oui ☒ Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

0,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Nettoyage de terrain, abattage d'arbres, débroussaillage, ... : ABATTAGE D'ARBRES - Unité : U - Quantité : 40

Terrassements et couche de forme

2313 : Travaux de terrassement en déblais pour mise à niveau des fonds de forme de 36500.00m³, dont :

- 21 000m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 2 500m³ évacués en ISDI (CET3)

- 13 000m³ mis en remblais sur site sans traitement

Travaux de mise en remblais de 1 800.00m³, dont :

- 1 800m³ de matériaux d'apport de type REMBLAIS

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux divers : 4 650ml

2342 : Mise en œuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 21105 tonnes

#### Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA  $\leq 150$  : COLBASE - 2 353 t

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA  $\leq 150$  :

- BBME 0/10 - 1 715 tonnes

- BBSG 0/10 - 498 tonnes

Revêtement de chaussée en DALLES BETON GAZON : 3 200 m<sup>2</sup>

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : BB 0/6 - 155 tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 6 850 m<sup>2</sup> avec traitement de surface (BALAYE)

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- T2 : 2 050ml

- T3 scellée et espacée : 580ml

- A2 : 1 775ml

- CS1 : 2 350ml

- I : 920ml

3713 : Marquage définitif - Bande largeur 10 cm - Unité : ML - Quantité : 3800

Bande largeur 15 cm - Unité : ML - Quantité : 125

Bande largeur 50 cm - Unité : ML - Quantité : 375

Bande largeur 6 ou 9 cm pour piste cyclable - Unité : ML - Quantité : 1700

Marquages divers : rampes plateau - Unité : M2 - Quantité : 80

Sigle piste cyclable - Unité : U - Quantité : 32

Flèche piste cyclable - Unité : U - Quantité : 25

Sigle handicapés - Unité : U - Quantité : 16

Arrêt de bus Zig-Zag couleur jaune - Unité : U - Quantité : 2

3721 : Pose de panneaux pour signalisation définitive - PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE - Unité : U - Quantité : 76

PANNEAU DE SIGNALISATION DE POLICE POUR PISTE CYCLABLE - Unité : U - Quantité : 10

#### Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

7521 : Etanchéité de bassin de rétention en

- GEOMEMBRANE : 12 300 m<sup>2</sup>

- NOUE ETANCHEE : 3 200 m<sup>2</sup>

#### Génie civil - ouvrages divers VRD

1131 : Ouvrages en maçonnerie : GABION HAUTEUR 2,5M ET LARGEUR 1M - Unité : ML - Quantité : 150



### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Finisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

### Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ Oui ☒ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☐ Oui ☒ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ Oui ☒ Non

### OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

**SIGNATAIRE**

Nom :

Fonction :


Organisme :

DATE : 08/08/2017

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
DU GRAND ANGOULEME  
25 Bd Besson Bey  
16023 ANGOULEME Cedex

Par délégation,  
Pour le Président,  
Le Vice-Président

  
Gérard DEZIER

**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : Commune de MARTHON

Maître d'œuvre : SAS ICHE INGENIERIE

Désignation du marché : AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX - MARTHON (16)

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : MARTHON

16380

Code postal

Date du début des travaux : 22/12/2014

Date de fin des travaux : 26/11/2015

Montant **Total** HT du marché

397 899,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

368 071,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ NonSi oui, montant HT  
des travaux sous-traités :

29 828,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Bordures coulées  
Pose de bordures  
Espaces vertsDescription des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Démolition d'ouvrages divers : Démolition de bordures et caniveaux - Unité : ML - Quantité : 682

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 283ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 1987.60m³, dont :

- 200.60m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 1 737m³ évacués en ISDI (CET3)

- 50m³ mis en remblais

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (

- GNT 0/80) : 1 769 m³

- GNT 0/31,5) : 1 460.50 m<sup>3</sup>

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3421 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour chaussée urbaine : BBSG 0/10 - 561.25 tonnes

3422 : Revêtement de trottoir en enrobés spéciaux : BB 0/6 OCRE - 132.54 tonnes

3451 : Pose de pavés/dalles sur trottoir en pierres naturelles : CALCAIRE PIERRE DE MARTHON - 238 m<sup>2</sup>

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton T2CS1 BETON BLANC : 764ml

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie :

- bac - 4 u

- D800 - 10 u

- FT - 4 u

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5144 : Construction de réseau gravitaire en milieu urbain, à une profondeur  $\leq 3,50\text{m}$ , hors nappe phréatique : 216ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

5162 : Construction de réseau gravitaire DN  $\leq 600\text{mm}$  : 67ml tous diamètres confondus (détails en annexe)



### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☐ Oui ☒ Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

### Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ Oui ☐ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☒ Oui ☐ Non

Circulation automobile : ☒ Oui ☐ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ Oui ☐ Non

### OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

### SIGNATAIRE

Nom : BORIE Patrick

Fonction : MAIRE

Organisme : Commune de MARTON

DATE : 09/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



# ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX - MARTHON (16)

Date de début : 22/12/2014 Date de fin : 26/11/2015

Lieu des travaux : MARTHON

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	216	216
Pression d'essais				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m			
		G	P	V								
125	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67					
315	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	216					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

## OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE

Nom : BORIE Prénom : Patrick  
Fonction : Maire  
Organisme : Commune de MARTHON

DATE : 09/08/2017

Cachet et signature :



*(Handwritten signature)*



## VRD – BATIMENTS D'ACTIVITE



**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : CRESCENT ROUBY

Maître d'œuvre : IGC ETUDES

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : SALLES D'ANGLES

16130

Code postal

Date du début des travaux : 03/08/2015

Date de fin des travaux : 03/11/2017

Montant **Total** HT du marché

806 513,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

677 427,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ NonSi oui, montant HT  
des travaux sous-traités :

129 086,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Mini station d'épuration

Ouvrage génie civil

Bordures et caniveau fente coulés

Etanchéité et ouvrage spécifiques au bassin

Aménagements paysagers

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2313 : Travaux de terrassement en déblais pour mise à niveau des fonds de forme de 12165.00m³, dont :

- 7 240m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 4 925m³ mis en remblais sur site sans traitement

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 985ml

- pour réseaux divers : 1 097ml

2332 : Mise en œuvre pour couche de forme de matériaux du site traités ou retraités sur place au liant routier (LHR) :

10078.00 m³

2342 : Mise en œuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 1178 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA  $\leq 150$  : BBSG 0/10 - 412 tonnes

3322 : Revêtement de chaussée en enrobés spéciaux pour trafic TMJA  $\leq 150$  :

- BBME 0/10 - 422 tonnes

- BETOFLEX 0/14 - 1 534 tonnes

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : BB 0/6 - 30 tonnes

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN  $\leq 600$ mm : 985ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Atelier de traitement de sol (épandeur, malaxeur), - Niveleuse, - Finisseur, - Répandeur à émulsion,
- Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

### Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ Oui ☒ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☐ Oui ☒ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ Oui ☒ Non

### OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

**SIGNATAIRE**

Nom :

Fonction :

Organisme :

*Maître d'ouvrage*  
**Le Président**  
**Christian ROUBY**

**DATE : 08/08/2017**

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

**CRESCENT ROUBY S.A.S.**  
Z.A.E. du Pont Neuf  
Rue de la Bonne Fin  
CS 10242 SALLES D'ANGLES  
16112 COGNAC CEDEX  
Tél. 05 45 32 27 39  
Siret : 300 773 769 00025

*[Signature]*  
**Le Président**  
**Christian ROUBY**



# ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL

Date de début : 03/08/2015 Date de fin : 03/11/2017

Lieu des travaux : SALLES D'ANGLES

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	0	0
Pression d'essais				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
200	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	97					
250	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	312					
315	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	211					
400	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	250					
500	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38					
600	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	77					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

## OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE

Nom : *Christian Rouby* Prénom :

Fonction : *Maître d'ouvrage*

Organisme :

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature :

Le Président  
Christian ROUBY

**CRESCENT ROUBY S.A.S.**  
Z.A.E. du Pont Neuf  
Rue de la Bonne Fin  
CS 10242 SALLES D'ANGLES  
16112 COGNAC CEDEX  
Tél. 05 45 32 27 39  
Siret : 300 773 769 00025

**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : REGION POITOU CHARENTES

Maître d'œuvre : L'ATELIER DU MOULIN

Désignation du marché : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU CFA

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : BARBEZIEUX

16300

Code postal

Date du début des travaux : 20/11/2015

Date de fin des travaux : 16/06/2017

Montant **Total** HT du marché

534 299,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

448 271,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

86 028,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Sciage poutres béton

Pose de bordures, mise en oeuvre de béton balayé

Clôtures et portails

Aménagements paysagers

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Nettoyage de terrain, abattage d'arbres, débroussaillage, ... : Démolition, décapage, enlèvement de végétaux - Unité : M2 -

Quantité : 2 800,00

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 568ml

- pour réseaux divers : 639ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 7100.00m³, dont :

- 960m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 3 880m³ évacués en ISDI (CET3)

- 2 260m³ mis en remblais



2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 6546 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA ≤ 150 : BBSG 0/10 cl3 - 152 tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 439 m² avec traitement de surface (balayé)

Revêtement de trottoir en stabilisé : 550 m²

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- P3 : 94ml

- T2 : 713ml

- CC1 : 7ml

- P1 : 40ml

3721 : Pose de bornes - BORNE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES Réalisation suivant CCTP L'ensemble -

Unité : Ens - Quantité : 2,00

3713 : Marquage définitif - Marquage - Unité : ML - Quantité : 25,00

Logo PMR - Unité : Ens - Quantité : 5,00

Logo véhicules électriques - Unité : Ens - Quantité : 2,00

BANDE D'EVEIL PODOTACTILE Réalisation suivant CCTP - Unité : - Quantité :

Largeur 0,60 ml - Unité : ML - Quantité : 39,00

CHEMINEMENT VISUEL ET PODOTACTILE Réalisation suivant CCTP L'ensemble - Unité : ML - Quantité : 50,00

3721 : Pose de panneaux pour signalisation définitive - PANNEAU DE SIGNALISATION Réalisation suivant CCTP - Unité :

- Quantité :

Emplacement PMR - Unité : Ens - Quantité : 5,00

Emplacement véhicules électriques - Unité : Ens - Quantité : 2,00

3732 : Pose d'équipements de sécurité en autres matériaux (bois, métal, mixte...) : Clôtures et portails - Fourniture et pose de clôture ht 1.50m - Unité : ML - Quantité : 560,00

Dépose de clôture existante - Unité : ML - Quantité : 126,00

Fourniture et pose de portail coulissant largeur 6.00m hauteur 1.50m - Unité : U - Quantité : 1,00

Fourniture et pose de portillon ht 1.50m largeur 1.50m - Unité : U - Quantité : 2,00

PORTAILS PIVOTANTS Réalisation suivant CCTP L'ensemble - Unité : Ens - Quantité : 1,00

CLOTURE LOCAUX POUBELLES Réalisation suivant CCTP L'ensemble - Unité : ML - Quantité : 14,00

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN ≤ 600mm : 568ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

Construction de chaussée réservoir : - Ouvrage de rétention et de régulation - Unité : m3 - Quantité : 270



### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Finisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

### Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ Oui ☐ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☐ Oui ☒ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ Oui ☐ Non

### OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

### SIGNATAIRE

Nom : Aurore BACQUE-CAZENAVE

Fonction : Chargée d'Opérations

Organisme : REGION Nouvelle-Aquitaine

DATE : 22/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

J'atteste le service fait  
La chargée d'opérations  
Aurore BACQUE-CAZENAVE

# ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU CFA

Date de début : 20/11/2015 Date de fin : 16/06/2017

**Lieu des travaux :** BARBEZIEUX

**Ecoulement gravitaire :** ☒ **Sous vide :** ☐ **Sous pression :** ☐

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	0	0
Pression d'essais				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m			
										G	P	V
110	PVC	■	□	□	■	□	25					
125	PVC	■	□	□	■	□	112					
160	PVC	■	□	□	■	□	176					
200	PVC	■	□	□	■	□	135					
250	PVC	■	□	□	■	□	50					
315	PVC	■	□	□	■	□	70					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

## OBSERVATIONS :

**SIGNATAIRE** Nom : ..... Prénom : .....  
Fonction : .....  
Organisme : .....

DATE : 22/08/2017

Cachet et signature :

**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : RULLIER AGRI TECHNIC

Maître d'œuvre : Philippe MARIGOT

Désignation du marché : CREATION D'UNE CONCESSION DE MATERIEL AGRICOLE

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : CHATEAUBERNARD

16100

Code postal

Date du début des travaux : 01/10/2015

Date de fin des travaux : 20/09/2016

Montant Total HT du marché

245 500,00 €

Dont Part de l'entreprise :

237 769,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ Non

Si oui, montant HT

des travaux sous-traités :

7 731,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Espaces verts

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 393ml

- pour réseaux divers : 312ml

2322 : Travaux de terrassement courants y compris les travaux de tranchées pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension et bassins d'orage courants en milieu non urbain de 150.00m³, dont :

- 1 808m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 1 170m³ mis en remblais

- 150m³ de déblais pour bassin de rétention

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 3390 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA &lt;= 150 :

- BBSG 0/10 cl3 - 219 tonnes

- BBME 0/10 cl3 - 290 tonnes



334 : Enduits superficiels de chaussée pour trafic TMJA  $\leq 150$  : 3 531 m<sup>2</sup>

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton T2 : 263ml

3721 : Pose de bornes - Potelets - Unité : U - Quantité : 28

Pose d'autre mobilier urbain : Borne stationnement vélos - Unité : U - Quantité : 2

3732 : Pose d'équipements de sécurité en autres matériaux (bois, métal, mixte...) : Panneaux rigides - Fourniture et pose d'une clôture périphérique au bassin Hauteur 1.20 m - Unité : ML - Quantité : 85

Fourniture et pose d'un portillon d'accès au bassin - Unité : U - Quantité : 1

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN  $\leq 600$ mm : 393ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

753 : Assainissement des sols par drainage - DN300 : 240 ml

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

**Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)**

Circulation piétonne : ☐ Oui ☒ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☐ Oui ☒ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ Oui ☒ Non

**OBSERVATIONS :**

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

**SIGNATAIRE**


Nom :

Fonction :

Organisme :

**DATE : 08/08/2017**

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**



# ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

**COLAS**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** CREATION D'UNE CONCESSION DE MATERIEL AGRICOLE

Date de début : 01/10/2015 Date de fin : 20/09/2016

**Lieu des travaux :** CHATEAUBERNARD

**Ecoulement gravitaire :** ☒ **Sous vide :** ☐ **Sous pression :** ☐

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	0	0
Pression d'essais				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
					Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
		G	P	V								
160	PVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	141					
200	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	73					
250	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	83					
315	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	81					
400	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : Pas de blindage

## OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE


Nom : Thierry Prénom : Ducille

Fonction : Secrétaire

Organisme :

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature :





**GROUPEMENT :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE - Cotraitants : BTGO

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : GRAND ANGOULEME

Maître d'œuvre : LOCIANIMA

Désignation du marché : RÉALISATION DE LA MEDIATHEQUE - LOT VRD

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : ANGOULEME

16000

Code postal

Date du début des travaux : 20/07/2012

Date de fin des travaux : 12/07/2016

Montant **Total** HT du marché

752 519,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

534 253,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ NonSi oui, montant HT  
des travaux sous-traités :

83 077,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Clôtures et portails

Aménagements paysagers

Pose de cables et contacteurs

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Démolition de chaussée : Démolition de chaussées et trottoirs - Unité : M2 - Quantité : 160

Terrassements et couche de forme

Travaux de mise en remblais de 250.00m³, dont :

- 250m³ de matériaux d'apport de type GNT 0/80

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 718ml

- pour réseaux divers : 645ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 500.00m³, dont :

- 500m³ évacués en ISDI (CET3)

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/80) : 150 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 1 370 m<sup>2</sup> avec traitement de surface (Balayé)

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN  $\leq$  600mm : 718ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☐ Oui ☒ Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Cylindre vibrant, - Pompes, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

### Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ Oui ☐ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☒ Oui ☐ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ Oui ☐ Non

### OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

**SIGNATAIRE**

Nom :

Fonction :

Organisme :

**DATE :** 17/08/2017

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
DU GRAND ANGOULEME  
25 Bd Besson Bey  
16023 ANGOULEME Cedex

Par délégation,  
Pour le Président,  
Le Vice-Président



Gérard DEZIER



**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : SNC LIDL

Maître d'œuvre : AGENCE LARDEAU

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN MAGASIN LIDL - ANGOULEME (16)

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : ANGOULEME

16000

Code postal

Date du début des travaux : 10/12/2015

Date de fin des travaux : 09/05/2016

Montant **Total** HT du marché

494 666,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

464 838,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ NonSi oui, montant HT  
des travaux sous-traités :

29 828,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Carottages

Signalisation horizontale et verticale

Clôtures et portails

Pose de bordures

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 336ml

- pour réseaux divers : 944ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 5015.00m³, dont :

- 475m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 4 540m³ évacués en ISDI (CET3)

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA &lt;= 150 : GB 0/14 cl3 - 320 m³

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA &lt;= 150 : BBSG 0/10 cl3 - 601.20 tonnes

Revêtement de chaussée en Dalles type Ecergreen : 455 m²

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- T1 : 541ml

- P1 BLANCHES : 155ml

3721 : Pose de bornes - Pose de plots Ø110 en acier inoxydable, y compris collerettes - Unité : U - Quantité : 17

Pose d'autre mobilier urbain : Pose d'arceaux à vélos (fourniture LIDL) - Unité : U - Quantité : 17

Pose de protections en arceaux antichoc en acier galvanisé Ø60 (Fourniture LIDL) - Unité : U - Quantité : 26

Pose des totems rétroéclairés LIDL - Unité : U - Quantité : 2

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 336ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

Construction de chaussée réservoir : Système de rétention des eaux pluviales: volume utile de 308 m3 sous chaussée -

Unité : FORFAIT - Quantité : 1

Génie civil - ouvrages divers VRD

1131 : Ouvrages en maçonnerie : Mur de soutènement en fond de trottoir côté rue H.BERLIOZ - Unité : ML - Quantité : 30

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie : F+P d'un caniveau à grille (D400) - Unité : ML - Quantité : 30



## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Finisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ Oui ☐ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☒ Oui ☐ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ Oui ☐ Non

## OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE


Nom : VANDESTICK Roy -

Fonction : Responsable technique

Organisme : LIDL

DATE : 11/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage





# ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

**COLAS**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** CONSTRUCTION D'UN MAGASIN LIDL - ANGOULEME (16)

Date de début : 10/12/2015 Date de fin : 09/05/2016

**Lieu des travaux :** ANGOULEME

**Ecoulement gravitaire :** ☒ **Sous vide :** ☐ **Sous pression :** ☐

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	0	0
Pression d'essais				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m			
160	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	166					
200	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	170					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

## OBSERVATIONS :



SIGNATAIRE

Nom : VANDESTIC Prénom : Marc-

Fonction : Responsable Technique

Organisme : LIDL

DATE : 11/08/2017

Cachet et signature :

LIDL DIRECTION REGIONALE  
ZA des Coteaux  
16330 VARS  
Tél. : 05 45 20 02 30  
Fax : 05 45 20 02 51

**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : SNC DES DEUX PLANTIER

Maître d'œuvre : AUSIA

Désignation du marché : CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE COMMERCIAL RETAIL PARK, LES MONTAGNES OUEST

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : CHAMPNIERS

16430

Code postal

Date du début des travaux : 13/04/2015

Date de fin des travaux : 22/03/2016

Montant **Total** HT du marché 1 660 433,00 €Dont **Part de l'entreprise** : 1 452 074,00 €Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ Non**Si oui**, montant HT  
des travaux sous-traités : 208 359,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Signalisation horizontale et verticale  
Béton désactivé, pose de bordures  
Maçonneries  
Bordures couléesDescription des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et  
quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 2 669ml

- pour réseaux divers : 3 780ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 7605.00m³, dont :

- 7 605m³ mis en remblais

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 9970 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA &lt;= 150 : BBSG 0/10 - 2 648 tonnes

3322 : Revêtement de chaussée en enrobés spéciaux pour trafic TMJA &lt;= 150 : Colorés jaunes - 68 tonnes

334 : Enduits superficiels de chaussée pour trafic TMJA &lt;= 150 : 22 655 m²

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : BB 0/6 - 241 tonnes

3432 / 3611 : Revêtements en béton coulé en place en béton sans circulation motorisée : 1 690 m<sup>2</sup> avec traitement de surface (Désactivé)

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton

- Défense : 133ml

- CC1 : 100ml

- CS1 : 920ml

Pose d'autre mobilier urbain : Potelet - Unité : U - Quantité : 119

Banc monobloc béton blanc - Unité : U - Quantité : 24

Marquage podotactile - Unité : ML - Quantité : 115

Etrier de protection candélabre - Unité : U - Quantité : 67

Appui vélos - Unité : U - Quantité : 78

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5161 : Construction de réseau gravitaire DN > 600mm : 9ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

5162 : Construction de réseau gravitaire DN <= 600mm : 2 660ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Génie civil - ouvrages divers VRD

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie : Regards Ø1000mm - Unité : U - Quantité : 51

Regards Ø600mm - Unité : U - Quantité : 19

Reprise d'avaloir - Unité : U - Quantité : 1

Bouche à grille - Unité : - Quantité :

Bouche à grille plate 40x40cm - Unité : U - Quantité : 15

Bouche d'engouffrement - Unité : U - Quantité : 2

piquage étanche Ø250 / Ø800 - Unité : U - Quantité : 30

Regard de pied de bâtiment - Unité : - Quantité :

Regard 50x50cm - Unité : U - Quantité : 98

Autre travaux faits non compris dans les rubriques ci-dessus

Caniveau à fente - Unité : ML - Quantité : 275



## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Finisseur, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T / Fraiseuse, Trancheuse

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ Oui ☐ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☒ Oui ☐ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ Oui ☒ Non

## OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

**SIGNATAIRE**

Nom :

BIGOT

Fonction :

Directeur de Programmes

Organisme :

DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE

**DATE : 08/08/2017**

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

  
SNC DES DEUX PLANTIERG  
5 rue Archimède - BP 70166  
33708 MERIGNAC Cedex  
Tél : 05 56 08 50 38 - Fax 05 57 22 80 44  
SIRET : 527 969 760 00026

# ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE COMMERCIAL RETAIL PARK, LES MONTAGNES OUEST

Date de début : 13/04/2015 Date de fin : 22/03/2016

**Lieu des travaux :** CHAMPNIERS

**Ecoulement gravitaire :** ☒ **Sous vide :** ☐ **Sous pression :** ☐

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	0	0
Pression d'essais				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)						
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe	
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m		
G	P	V									
200	PVC	■	□	□	■	□	765				
250	PVC	□	□	□	■	□	240				
315	PVC	□	□	□	■	□	420				
400	PVC	■	□	□	■	□	250				
500	PVC	■	□	□	■	□	429				
630	BETON	■	□	□	■	□	9				
160	PVC	■	□	□	■	□	556				

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

## OBSERVATIONS :

Nom : B. BOUT Prénom : .....  
SIGNATAIRE Fonction : Directeur de programmes  
Organisme : ORVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE

DATE : 08/08/2017

Cachet et signature :

SNC DES DEUX PLANTIERS  
5 rue Archimède - BP 70166  
33708 MERIGNAC Cedex  
Tél : 05 56 08 50 38 - Fax 05 57 22 80 44  
SIRET : 527 969 760 00026



**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : TERRITOIRES CHARENTES

Maître d'œuvre : ABAQUE

Désignation du marché : TRAVAUX ET RESEAUX DIVERS DE LA ZAC DES MONTAGNES OUEST - CHAMPNIERS (16)

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : CHAMPNIERS

16430

Code postal

Date du début des travaux : 06/10/2014

Date de fin des travaux : 29/01/2016

Montant **Total** HT du marché

645 768,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

613 589,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ Non**Si oui**, montant HT  
des travaux sous-traités :

32 179,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Bassin de rétention enterré

Clôtures et portails

Etanchéité du bassin réservoir incendie

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 70ml

- pour réseaux divers : 8 590ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 650.00m³, dont :

- 200m³ évacués en ISDI (CET3)

- 450m³ mis en remblais

2342 : Mise en œuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (GNT 0/31,5) : 234 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

331 : Réalisation de couche d'assise de chaussées pour trafic TMJA ≤ 150 : GB 0/14 cl3 tranchées - 60 m³

3732 : Pose d'équipements de sécurité en autres matériaux (bois, métal, mixte...) : Clôture - Clôture de bassin - Unité : ML -

Quantité : 185



Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN  $\leq$  600mm : 70ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

5161 : Construction de bassin enterré de rétention type CASIERS : 360 m<sup>3</sup>

### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

### Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ Oui ☒ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☐ Oui ☒ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ Oui ☒ Non

### OBSERVATIONS :

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

### SIGNATAIRE

Nom :

MAYLIN Philippe

Fonction :

Directeur

Organisme :

SAEML Territoires Charente

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

**SAEML TERRITOIRES CHARENTE**  
**Le Directeur**

  
**Philippe MAYLIN**

# ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

**COLAS**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** TRAVAUX ET RESEAUX DIVERS DE LA ZAC DES MONTAGNES OUEST CHAMPNIERS (16) Date de début : 06/10/2014 Date de fin : 29/01/2016  
**Lieu des travaux :** CHAMPNIERS

**Ecoulement gravitaire :** ☒ **Sous vide :** ☐ **Sous pression :** ☐

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	0	0
Pression d'essais				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m			
G	P	V										
300	BETON 135A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) : /

## OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE

Nom : MAYLIN Prénom : Philippe

Fonction : Directeur

Organisme : SAEML Territoires Charente

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature :

**SAEML TERRITOIRES CHARENTE**  
**Le Directeur**

Philippe MAYLIN



**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : SCBSM

Maître d'œuvre : COBI INGENIERIE

Désignation du marché : CREATION DE CELLULES COMMERCIALES

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : SOYAUX

16800

Code postal

Date du début des travaux : 01/11/2016

Date de fin des travaux : 26/01/2016

Montant **Total** HT du marché

964 000,00 €

Dont **Part de l'entreprise** :

919 233,00 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ NonSi oui, montant HT  
des travaux sous-traités :

44 767,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Clôtures et portails

Bordures coulées

Aménagements paysagers

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Travaux préparatoires

211 : Travaux de démolition et abattage :

- Nettoyage de terrain, abattage d'arbres, débroussaillage, ... : Nettoyage du terrain - Unité : FT - Quantité : 1

- Dépose de canalisations et démolition d'ouvrages enterrée : Dépose de réseaux existants - Unité : ML - Quantité : 100

Démolition de regards existants - Unité : U - Quantité : 60

- Démolition d'ouvrages divers : Dépose de clôtures existante - Unité : ML - Quantité : 520

Dépose de bordures existantes - Unité : ML - Quantité : 670

- Démolition de chaussée : Démolition d'enrobés existants - Unité : M3 - Quantité : 895

Démolition de dalle béton existante - Unité : M2 - Quantité : 750

Terrassements et couche de forme

2322 : Exécution de tranchées en milieu non urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 1 746ml

- pour réseaux divers : 1 450ml

2322 : Travaux de terrassement courants y compris les travaux de tranchées pour pose de canalisations, les plateformes de faible dimension et bassins d'orage courants en milieu non urbain de 7092.00m³, dont :

- 242m³ évacués en Décapage et terre végétale

- 3 140m³ évacués en ISDI (CET3)

- 3 710m³ mis en remblais

- 4 600m³ mis en remblais

- 29 272.70m³ mis en remblais

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA ≤ 150 :

- BBSG 0/10 cl3 - 1 085 tonnes

- BBME 0/10 - 603 tonnes

3421 : Revêtement de trottoir en enrobés classiques : Enrobés beiges - 181 tonnes

346 : Pose de bordures et caniveaux :

- En béton P1 : 122ml

3721 : Pose de bornes - Borne anti bellier - Unité : U - Quantité : 200

Pose d'autre mobilier urbain : Potelet galva Ø60 - Unité : U - Quantité : 252

3713 : Marquage définitif - Bande de peinture blanche larg 0,10m - Unité : ML - Quantité : 3350

Passage piéton y compris bande podotactile le long du cheminement suivant illustration - Unité : M2 - Quantité : 190

Fléchage - Unité : U - Quantité : 20

Bande Stop - Unité : U - Quantité : 1

Place PMR ou Famille - Unité : U - Quantité : 15

3721 : Pose de panneaux pour signalisation définitive - Panneaux Stop - Unité : U - Quantité : 1

Panneaux sens interdit - Unité : U - Quantité : 1

Panneau interdit de tourner à gauche - Unité : U - Quantité : 1

Panneau direction obligatoire - Unité : U - Quantité : 1

Panneau interdit destinationner sauf PMR et GIC - Unité : U - Quantité : 15

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN ≤ 600mm : 1 746ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Ouvrages de rétention / infiltration / épurations et équipements

5161 : Construction de bassin enterré cylindrique type CUVE (DN 1200) : 240 ml

Génie civil - ouvrages divers VRD

1131 : Ouvrages en maçonnerie : Fourniture et pose de murets de soutènements hauteurs variable de 0.50 à 1.20 m -

Unité : ML - Quantité : 58

Confortement / stabilisation de talus

237 : Protection et fixation des sols contre l'érosion par enrochement - Enrochements pour soutènements - Unité : FOFAIT - Quantité : 1

ENROCHEMENTS ANTI INTRUSION - Unité : FORF. - Quantité : 1



## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☒ Oui ☐ Non

Matériel spécifique :

- Raboteuse, - Pelle hydraulique, - Brise-Roche Hydraulique, - Niveleuse, - Finisseur, - Répandeur à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Machine béton extrudé, - Camions semi-benne, - Camions 15 T

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ Oui ☒ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☒ Oui ☐ Non

Circulation automobile : ☐ Oui ☒ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ Oui ☒ Non

## OBSERVATIONS :

Pas de réunion de For GPA notamment sur les reprises des végétaux programmées à la réalisation.

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

## SIGNATAIRE

Nom : RIBOUCHON

Fonction : Responsable Programme

Organisme : SCBSM

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage





# ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP



SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : CREATION DE CELLULES COMMERCIALES Date de début : 01/11/2016

Date de fin : 26/01/2016

Lieu des travaux : SOYAUX

Ecoulement gravitaire : ☒ Sous vide : ☐ Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	0	0
Pression d'essais				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)						
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe	
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m		
G	P	V									
125	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90				
160	PVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	303				
200	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	477				
315	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	260				
400	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	300				
500	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	146				
600	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170				

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

## OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE

Nom : RIBOUCHON Prénom : Yves-Emmanuel  
Fonction : Responsable  
Organisme : SCBSM

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature :



COLAS

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

Désignation du marché : CREATION DE CELLULES COMMERCIALES Date de début : 01/11/2016

Date de fin : 26/01/2016

Lieu des travaux : SOYAUX

Ecoulement gravitaire : ☐Sous vide : ☐Sous pression : ☒ESSAIS d'étanchéité : Oui ☐Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	0	0
Pression d'essais (bars)				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m			
		G	P	V								
50	PEHD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3050					
90	PEHD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : /

## OBSERVATIONS :

SIGNATAIRE

Nom : RIBOUCHON Prénom : Yves-Emmanuel  
 Fonction : Responsable  
 Organisme : SCASM

DATE : 16/08/2017

Cachet et signature :





**ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :**

COLAS SUD OUEST  
Agence d'Angoulême  
ZI des Agriers - Rue du Port Thureau  
16000 ANGOULEME  
Tél. : 05.45.91.36.66

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : CESI – 30 RUE CAMBRONNE – 75015 PARIS .....

Maître d'œuvre : LEVRON INGENIERIE – 197 RUE DE BASSEAU – 16000 ANGOULEME ...  
.....

Désignation du marché : CONSTRUCTION ECOLE INGENIEURS - LOT 02 VRD.....

Il s'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ nonLieu des travaux : LA COURONNE ..... 

1	6	4	0	0
---	---	---	---	---

  
Code postal

Date du début des travaux : NOVEMBRE 2012..... Date de fin des travaux : AVRIL 2014 .....

Montant Total HT du marché 

482 186.63 €
--------------

 Dont Part de l'entreprise : 

454 537.50 €
--------------

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 

27 649.13 €
-------------

Nature des travaux sous-traités : MARQUAGE AU SOL PAR RESINE A FROID – COULAGE DE BORDURES – FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ARBRES ; D'ARBUSTES ET DE VEGETAUX

**VOIR ANNEXE JOINTE**



**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :** (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

PELLE A PNEUS ☒ PELLE A CHENILLES ☒ TRACTO PELLE ☒ MECALAC ☒ TRAX ☒

CAMION 6x4 ☒ CAMION 8x4 ☒ SEMI ☒ GRAVILLONEUR ☒ REPANDEUSE ☒

FINISSEUR ☒ COMPACTEUR MIXTE ☒ COMPACTEUR A PNEUS ☒ NIVELEUSE ☒

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

ATELIER TRAITEMENT DE SOL

**Contraintes environnant le chantier** (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☒ non  
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

**SIGNATAIRE**

Nom : LEVROW Guy

Fonction : Gérant Levrow Ingénierie

Organisme :

DATE : 18/05/2016 ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



197, rue de Bassac - BP 41127  
16004 ANGOULÊME CEDEX  
Tél : 09 77 06 20 12 - 05 45 94 86 00  
Mail : levrow.ingenierie@wanadoo.fr  
RCS Angoulême D 144 706 254

# **ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**ENTREPRISE** (ou groupement) : COLAS SUD OUEST SA.....

**Désignation du marché** : ECOLE INGENIEURS LOT 02 VRD

Date de début : Novembre 2012 Date de fin : Avril 2014

**Lieu des travaux** : 16400 LA COURONNE .....

**Ecoulement gravitaire** : ☒ **Sous vide** : ☐ **Sous pression** : ☐

**ESSAIS d'étanchéité** : Oui ☒ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	EU-EP		EU-EP	EU-EP
Type d'essai (eau, air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur	COLAS SO		DUTARTRE	COLAS SO
Longueur testée (m)	854 ML		854 ML	854 ML
Pression d'essais (bars)	0.44 bars			

## **Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
					Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
		G	P	V								
Ø 125	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		212					
Ø 160	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		407					
Ø 200	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		85					
Ø 250	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		86					
Ø 315	PCV CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		64					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : BLINDAGE JOINTIF .....

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé : .....

**SIGNATAIRE**

Nom : LEVRON Prénom : Guy  
Fonction : LEVRON JACQUES  
Organisme : .....

**DATE** : 18/04

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**



197, rue de Bassac - 17127  
16004 ANGOULÊME CEDEX  
T 09 77 06 20 12 / F 05 45 91 86 00  
Mail : [levron.jacques@w.madon.fr](mailto:levron.jacques@w.madon.fr)  
RCS Angoulême B 344 706 254



## TRAVAUX SPECIFIQUES



**ENTREPRISE :**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**ATTESTATION DE TRAVAUX**

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND COGNAC

Maître d'œuvre : BETG

Désignation du marché : VALORISATION TOURISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU FLEUVE CHARENTE

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ Oui ☒ Non

Lieu des travaux : COGNAC

16100

Code postal

Date du début des travaux : 01/07/2016

Date de fin des travaux : 20/12/2016

Montant **Total** HT du marché 349 626,00 €Dont **Part de l'entreprise** : 304 040,00 €Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ Oui ☐ Non**Si oui**, montant HT des travaux sous-traités : 45 586,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Mobilier et Signalisation définitive

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

Terrassements et couche de forme

Travaux de mise en remblais de 388.50m³, dont :

- 388.50m³ d'autres travaux : Purges

- 696m³ d'autres travaux : Décapage superficiel terre mise en cordon pour ré utilisation

2321 : Exécution de tranchées en milieu urbain :

- pour réseaux d'assainissement : 110.25ml

2321 : Travaux de terrassement en déblais en milieu urbain de 1690.50m³, dont :

- 1 690.50m³ évacués en ISDI (CET3)

2342 : Mise en oeuvre pour couche de forme de matériaux granulaires (

- GNT 40/70) : 2 128.35 m³

- GNT 0/31?5) : 3 833.55 m³

Chaussées, parkings, trottoirs et accotements

3321 : Revêtement de chaussée en enrobés classiques pour trafic TMJA &lt;= 150 : Enrobés 0/10 - 119 tonnes

Revêtement de chaussée en Sablage 0/6 : 14 860 m²

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ Oui ☐ Non

Laboratoire : ☐ Oui ☒ Non

Matériel spécifique :

- Pelle hydraulique, - Niveleuse, - Répandeuse à émulsion, - Compacteur à pneus, - Cylindre vibrant, - Camions semi-benne,  
- Camions 15 T / Camion Gravillonneur, Chargeur, Tractopelle

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

## Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ Oui ☒ Non

Encombrement dû à des réseaux : (eau, électricité) ☐ Oui ☒ Non

Circulation automobile : ☐ Oui ☒ Non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ Oui ☐ Non

## OBSERVATIONS :

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

## SIGNATAIRE

Nom : **M. Michel GOURINCHAS**

Fonction : **Président.**

Organisme : **Communauté d'agglomération Grand Cognac.**

DATE : - 7 DEC. 2017

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage



par délégation du président,  
la première vice-présidente,

**Véronique MARENDAT**

Assainissement, fossés et drainage et captages d'eau

5162 : Construction de réseau gravitaire DN  $\leq$  600mm : 110.25ml tous diamètres confondus (détails en annexe)

Génie civil - ouvrages divers VRD

347 : Petits ouvrages divers en maçonnerie : Tete de buse maçonnée - Unité : U - Quantité : 17

Caniveau hydraulique béton ferrailé - Unité : U - Quantité : 17

Caniveau grille D400 150 - Unité : M - Quantité : 73



# ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

**COLAS**

SUD-OUEST

COLAS SUD-OUEST - Agence ANGOULEME - ZE - Les Aubreaux Lieu-dit le Four à Chaux - 16440 ROULLET ST ESTEPHE

**Désignation du marché :** VALORISATION TOURISTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE  
DU FLEUVE CHARENTE Date de début : 01/07/2016 Date de fin : 20/12/2016  
**Lieu des travaux :** COGNAC

**Ecoulement gravitaire :** ☒ **Sous vide :** ☐ **Sous pression :** ☐

**ESSAIS d'étanchéité :** Oui ☐ Non ☒

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)	0	0	0	0
Pression d'essais				

## Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m			
315	PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110.25					

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : pas de blindage

## OBSERVATIONS :

**SIGNATAIRE** Nom : GOURINCHAS Prénom : Michel  
Fonction : Président  
Organisme : Grand Cognac

DATE : - 7 DEC. 2017

Cachet et signature :



par délégation du président  
la première vice-présidente

Véronique HARENDAT

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

## ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : DOMAINE DES ETANGS - 16310 MASSIGNAC .....

Maître d'œuvre : HALLER ARCHITECTURE - ROUTE DE PERIGUEUX - 24600 RIBERAC... ..

Désignation du marché : REHABILITATION HERBERGEMENT - RESEAU EVACUATION DES EAUX USEES - EAUX PLUVIALES - RESEAUX DIVERS.....

.....  
☐ Oui ☒ Non  
 ..git-il d'un marché à bon de commande

Lieu des travaux : MASSIGNAC ..... 1 | 6 | 3 | 1 | 0  
 Code postal

Date du début des travaux : DECEMBRE 2012..... Date de fin des travaux : MARS 2014 .....

Montant Total HT du marché 607 936.90 € Dont Part de l'entreprise : 607 936.90 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT des travaux sous-traités :  

Nature des travaux sous-traités :

VOIR ANNEXE JOINTE

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)**

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique :

PELLE A PNEUS ☒ PELLE A CHENILLES ☒ TRACTO PELLE ☒ MECALAC ☒ TRAX ☐  
CAMION 6x4 ☒ CAMION 8x4 ☒ SEMI ☒ GRAVILLONEUR ☒ REPANDEUSE ☒  
FINISSEUR ☐ COMPACTEUR MIXTE ☒ COMPACTEUR A PNEUS ☒ NIVELEUSE ☒

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'UNE STATION D'EPURATION

**Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)**

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non  
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui ☒ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

**SIGNATAIRE**

Nom : M. HAUER Jean Henri

Fonction : Architecte

Organisme : HAUER ARCHITECTURE

DATE : 12/06/2014 ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Jean-Henri HAUER

Architecte D.P.L.G.

Expert Foncier

N° d'inscription au tableau national des architectes : 41801

N° d'inscription auprès de la CEAFF : 1901

Route de Périgueux - 24600 RIBERAC

Tél. : 05 53 90 56 08 - Fax : 05 53 90 56 07



# **ANNEXE 01 : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**ENTREPRISE** (ou groupement) : COLAS SUD OUEST .....

**Désignation du marché** : REHABILITATION HEBERGEMENT – RESEAUX

Date de début : DECEMBRE 2012 - Date de fin : MARS 2014.

**Lieu des travaux** : MASSIGNAC .....

Ecoulement gravitaire : ☒      Sous vide : ☐      Sous pression : ☒

**ESSAIS d'étanchéité** : Oui ☒ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau	EU-EP	EU	EU-EP	EU-EP
Type d'essai (eau, air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur	COLAS SO	COLAS SO	PRO CANA	COLAS SO
Longueur testée (m)	1749		1749	1982
Pression d'essais (bars)	0.4 b	12 b		

## **Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
							< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé						
Ø 90	PEHD Pn16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		233					
Ø 125	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		81					
Ø 160	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		176					
Ø 200	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		1 175					
Ø 315	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		79					
Ø 400	PVC CR8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		161					
Ø 500	PVC CR8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		77					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : BLINDAGE JOINTIF .....

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé : .....

**SIGNATAIRE**

Nom : HAUER      Prénom : Jean Hauer  
Fonction : Architecte  
Organisme : HAUER ARCHITECTURE

**DATE** : 12/06/2014

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

*(Signature)*  
**Architecte D.P.L.G.**  
Exercice libéral  
N° d'inscription au tableau national des architectes : 41801  
N° d'inscription auprès de la C.E.A. : 4901  
Route de Pécresseux - 24600 RIBERAC



# **ANNEXE 02 : CANALISATIONS EU - EP et AEP**

**ENTREPRISE** (ou groupement) : COLAS SUD OUEST .....

**Désignation du marché** : REHABILITATION HEBERGEMENT - RESEAUX

Date de début : DECEMBRE 2012 - Date de fin : MARS 2014.

**Lieu des travaux** : MASSIGNAC .....

Ecoulement gravitaire : ☒      Sous vide : ☐      Sous pression : ☒

**ESSAIS d'étanchéité** : Oui ☐ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau		AEP		AEP
Type d'essai (eau, air)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur				
Longueur testée (m)		1 460		1 460
Pression d'essais (bars)		12 bars		

## **Travaux de construction de réseaux**

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
					Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m
Ø 40	PE Pn 12.5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		594					
Ø 63	PE Pn 12.5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		447					
Ø 75	PCV Pn 16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		191					
Ø 90	PCV Pn 16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		55					
Ø 140	PCV Pn 16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X		173					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

\*cocher la case retenue

\*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : BLINDAGE JOINTIF .....

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé : .....

**SIGNATAIRE**      Nom : HAUSER      Prénom : Jean Louis  
Fonction : Architecte  
Organisme : HAUSER ARCHITECTURE

**DATE** : 12/06/2014

**Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**

Architectes D. G. G.  
Espace Foncier  
N° d'inscription au tableau national des architectes : 41901  
N° d'inscription auprès de la CEAFT : 1991  
Route de Périgueux - 24600 RIBERAC  
Tél : 05 53 90 56 08 - Fax : 05 53 90 56 07