

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2018

COMPTE RENDU N°1 : vendredi 8 février 2019

Objet de la réunion :

repérage des chantiers MOE/entreprise

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 08 02 2019

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

INTERVENANT			COORDONNEES		Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. De FALLOIS, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46			x
C.C. Cœur de Charente	M. SEVRIT Vice président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46			x
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr				x
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19		x
						x
Mairie de AIGRE	M AYRAULT, Maire	mairie-aigre@orange.fr	05 45 21 10 56	06 37 81 11 12		x
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58		x
Mairie de ANAIS	M. Giraud, Maire	contact@mairie-anais.fr	05.45.20.61.84	06 48 71 72 08		x
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot Maire	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17		x
Mairie de BARBEZIERES	M. RAVION, Maire	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62			x
Mairie de Charmé	Mme MOREAU Maire	mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61	06 65 53 32 45		x
Mairie de Fontclaireau	M. Boireau	mairie.fontclaireau@wanadoo.fr	05 45 22 72 63	06 08 23 90 82		x
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53		x
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03		x
Mairie de Lichères	M. Crine	mairie.licheres@wanadoo.fr	05 45 22 73 85	06 13 63 94 66		x
Mairie de Ligné	Mme Gagneraie maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57		x
Mairie de LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77		x
Mairie de Maine de Boixe	M. BERTHAULT Patrick	mairie.mainedeboxe@wanadoo.fr	05 45 22 20 67			x
Mairie de RANVILLE	M. BROUTE Maire	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 77 58 18 67		x
ST-AMANT-DE-BOIXE	M. LACOEUILLE Bernard	mairie@saintamantdeboxe.fr				x
	M. Mirgalet Adjoint			06 89 99 60 84		x
Mairie de SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67		x
Mairie de TUSSON	M. LHERIDEAU	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 70 57 42 51		x
Mairie de VERDILLE	M. TOURNAT, Maire	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94			x
Mairie de Vervant	Mme Buton maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68			x
Mairie de VILLEJESUS	Mme CAILLAUD, Maire	mairie.villejesus@wanadoo.fr	05 45 21 10 21	06 84 29 64 93		x
Mairie de Villejoubert	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34		x
Mairie de Vouharte	M. VIGIER	mairie-vouharte@orange.fr	05.45.39.75.18			x
Mairie de Xambes	M. Stasiak	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 76 81 08 74		x
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x	
Entreprise BTPGT	M. Bernard	bernard.tpgt@orange.fr		06 08 60 13 10		
Entreprise BTPGT	M; Rodier Conducteur	bernard.tpgt@orange.fr		06 15 14 21 90	x	

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires

Rappel de la commande

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF					
			Qté	PU	Total
1	Dérasement	m	1 360,00	1,25 €	1 700,00 €
2	Sciage	m	151,50	2,50 €	378,75 €
3	Ancrage	m2	37,00	6,00 €	222,00 €
4	démolition de bordure caniveau	m	135,50	7,00 €	948,50 €
5	Terrassement	m3	61,10	9,70 €	592,67 €
6	Evacuation	m3	61,10	14,40 €	879,84 €
7	Pose de bordures AC1	m	48,50	33,50 €	1 624,75 €
8	Pose de bordures A2	m	11,00	25,10 €	276,10 €
9	Pose de caniveau CC1	m	44,00	35,11 €	1 544,84 €
10	Pose de caniveau CC1 béton blanc	m	69,00	45,10 €	3 111,90 €
11	Mise à niveau BAC	u	13,00	36,65 €	476,45 €
12	Mise à niveau regard 300x300	u	7,00	31,05 €	217,35 €
13	Mise à niveau regard 40x40	u	1,00	46,68 €	46,68 €
14	Mise à niveau regard 600x600	u	1,00	86,60 €	86,60 €
15	Mise à niveau regard 800	u	5,00	200,00 €	1 000,00 €
16	Béton	m3	0,50	220,00 €	110,00 €
17	Grille avaloir 500x500 (fournie)	u	1,00	115,00 €	115,00 €
18	Raccord en enduit bicouche	m2	57,00	14,72 €	839,04 €
19	Raccord en enrobé	m2	18,60	37,90 €	704,94 €
20	cunette béton	F	1,00	90,00 €	90,00 €
21	Scarification chaussée	m²	1 072,00	1,40 €	1 500,80 €
22	Scarification axe enherbé	m2	225,00	1,40 €	315,00 €
23	Reprofilage + monocouche préq	m²	2 020,00	5,03 €	10 160,60 €
24	Reprofilage calcaire à la niveleuse	T	55,00	21,95 €	1 207,25 €
25	Calcaire 0/20 en réparation	T	213,80	35,60 €	7 611,28 €
26	Traitement fissure/crevasse env 1736ml	F	1,00	1 850,00 €	1 850,00 €
27	Execution d'emplois partiels à l'émulsion	T	35,50	1 390,00 €	49 345,00 €
28	Création de trottoir sablé	m2	232,00	9,50 €	2 204,00 €
29	Mise à niveau accotement 0,50 m	m2	505,00	4,05 €	2 045,25 €
30	pré gravillonnage	m2	2 547,00	0,35 €	891,45 €
31	Monocouche (rive)	m2	300,00	1,78 €	534,00 €
32	Bicouche chaussée	m2	27 811,00	3,01 €	83 711,11 €
33	Tricouche chaussée	m2	1 775,00	5,10 €	9 052,50 €
34	Enrobé 100 kg/m² y compris couche d'accro	T	190,00	145,00 €	27 550,00 €
35	Marquage stop	m2	3,50	30,00 €	105,00 €
36	Ligne discontinue	m	20,00	2,31 €	46,20 €
37	Ligne continue	m	22,50	2,31 €	51,98 €
				Total HT	213 146,83 €
				TVA 20%	42 629,37 €
				Total TTC	255 776,20 €

PLANNING

- Délai des travaux
 - Phase 1 préparation 17 01 2019 au 15 03 2019
 - Phase 2 couche de roulement 15 03 2019 au 15 06 2019

L'entreprise doit maintenant :

- ***Démarrer les chantiers***
- ***Donner un planning de 15 jours pour connaître les premières mairies concernées***

REPERAGE DE CHANTIER

Il a donc été procédé ce jour aux premiers repérages des chantiers.

Il s'agissait principalement des chantiers dits de préparation et de bordure. Toutefois, certains chantiers de voirie pure ont également été repérés.

VERDILLE (repérage 100%)

- Voie Puits Georget
 - Grosses réparations et déflachage
 - Enduit BIC et TRI
 - Caniveau dans le petit rayon
 - NB : question posée à la mairie : pré marquage de la ligne STOP au carrefour ? qu'en est il ? vous devez attendre que les enduits soient faits car le carrefour est compris dans les travaux
- Voie Tilleul
 - Grosses réparations et déflachage
 - Enduit BIC et TRI

RANVILLE (repérage 100%)

- Vc Breuillaud
 - Grosses réparations et déflachage
 - Enduit BIC

BARBEZIERES (repérage 100%)

- Vc Bouchaud uniquement 2 sections
 - petites réparations et quelques déflachage
 - Enduit
- VC Garenne

- Pose caniveau
- Raccord

LUPSAULT (repérage 100%)

- Rue Gaillard
 - Réparations ponctuelles
 - Coller la rive du chemin blanc
 - Réparer 30 ml devant le second chemin blanc avec un ES TRI
- Rue Quéreux
 - Réparations lourde sous l'arbre
 - Enlever la racine
 - et rustine ES TRI
- Rue Vignes
 - Réparer le soulèvement de caniveau
 - Réparer la rive gauche descendante le long du grillage (env 50 m)
- Rue Fontaines
 - Réparer deux entrées
 - Quelques réparations ponctuelles
 - Réparer CC1
 - **Attention : la voie nécessite plus qu'un balayage et l'entreprise ne pourra travailler sans un nettoyage de la rue envahie par les feuilles et la vase**

LES GOURS (repérage 100%)

- Vc Chênes
 - petites réparations et quelques déflachage
 - dérasement localisé
 - Enduit BIC

SAINT FRAIGNE

- Vc les bues
 - Pose caniveau et création d'un trottoir sablé
 - Enrobé
 - Avis mairie quand à la position de la ligne de caniveau (effet attendu) ?

VILLEJESUS

- Vc rue du Milieu
 - Pose caniveau et bordure sur deux sections
 - Garder un bourrelet devant l'entrée habitée
 - Raccord ES
- Vc rue Serpentine Les Granges
 - Pose caniveau
 - Raccord ES

LIGNE

- Vc rue des acacias
 - Pose bordure
 - Raccord ES
- Vc Chaillis section 1 avec carrefour du haut
 - Grosses réparations dont reprofilage calcaire
 - Enduit BIC et TRI
- Vc Placette communale
 - Réparer le trottoir
 - Enduit BIC

CHARME

- Vc Moussac
 - Réparer la courbe et la rustine au point bas
 - Enduit BIC et TRI

- Vc La Rochelle
 - Réparer la zone carrefour
 - Purger les rives
 - Enduit BIC et TRI
 - NB : constaté ce jour des rives usées sur le linéaire

AN AIS

- Vc 129
 - Réparer les fissures longitudinales
 - PATA en réparation
- Vc 213
 - Bordure zone courbe devant l'entrée de la bergerie
 - Cunette exutoire avant le compteur
 - Inversion léger du devers pour éviter stagnation des eaux
 - Enduit BIC avec PREG
- Vc 115
 - Réparations dont un affaissement de 100m repéré en été 2018 (130 m² au devis)
 - PATA en réparation
 - Enduit
 - NB : attention, de nouvelles zones légèrement affaissées sont apparues et ne seront pas traitées. Cette voie est en cours de désordre structurelle ? peut être due à une couche de roulement pas approprié à la fondation Avis mairie

VILLEJOUBERT

- Impasse Mairie
 - Réparer et enduire
 - La section du fond est traitée en sablé !!
- Impasse Pétignac
 - Réparer et enduire
 - La section du fond seulement réparée dont un bourrelet devant une entrée sensible à l'eau

SAINT AMANT DE BOIXE

- Ancienne route de Villejoubert
 - PATA en réparation
 - Dérasement
 - Enduit BIC
 - NB : il est constaté que cette voie a été utilisée comme déviation : accotement orniéré, nid de poule en rive nombreux. M. Bernard se propose de faire un peu plus de dérasement mais le budget est maintenant serré pour réparer toutes les nouvelles dégradations.
 - Est ce toujours une déviation ? chantier bourg ?
 - Le chantier doit-il être fait ? attention

VERVANT

- VC 2 de raccord à raccord
 - Petites réparations et quelques déflachage
 - Enduit BIC
 - NB : enrobé annulé

XAMBES

- VC Fichères
 - Petites réparations dont l'axe (tranchée)
 - Enduit sur les réparations
 - Et signalisation horizontale STOP
- VC Grand
 - Petites réparations et quelques déflachage, un peu de scarification en rive pour ôter des bourrelets
 - Enduit BIC
 - (hors zone triangulaire devant la rue principale)
- Placette communale
 - réparations assez lourde pour bien reconstituer la couche de base avant enduit
 - enduit BIC PREG
 - Et signalisation horizontale du stationnement
- Pluvial entrée 2

- Déposer 10 m de vieux CC1
- Posée 10 m d'AC1
- Raccord enrobé et raccord enduit derrière

- Pluvial entrée 1
 - Même prestation sur 5m
 - NB : nous avons eu du mal à retrouver l'entrée. M. Tyré a des doutes !! La mairie peut-elle nous redonner sa localisation ?

AMBERAC

- VC le Cluzeau VC 306
 - réparations et déflachage
 - dérasement localisé (300 m)
 - enduit BIC

FOUQUEURE

- VC route Ambérac
 - réparations 2.4 T pata

- VC Maisonnette
 - réparations et déflachage
 - enduit BIC

RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêts de voirie

BETG propose que les mairies prennent des arrêtés assez long pour couvrir la campagne dans sa globalité.