

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2019

COMPTE RENDU N°3 : jeudi 12 mars 2020

Objet de la réunion :
Repérage des chantiers

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 12 03 2020

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion	Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. De FALLOIS, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		x
C.C. Cœur de Charente	M. SEVRIT Vice président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		x
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x		x
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x		x
					x		x
Mairie de AIGRE	Mme Caillaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 37 81 11 12	x		x
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x		x
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot Maire	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x		x
Mairie de BARBEZIERES	M. RAVION, Maire	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62		x		x
Mairie de Celettes	M. Charenat	cellettes.mairie@wanadoo.fr	05 45 22 28 54		x		x
Mairie de La Chapelle	Mme Cecchin	mairie.la.chapelle@wanadoo.fr	05 45 21 12 73		x		x
Mairie de Charmé	Mme MOREAU Maire	mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61	06 65 53 32 45	x		x
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x		x
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x		x
Mairie de Lichères	M. Crine	mairie.licheres@wanadoo.fr	05 45 22 73 85	06 13 63 94 66	x		x
Mairie de Ligné	Mme Gagneraie maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57	x		x
Mairie de Mouton	M. Cornu	mairie.mouton@wanadoo.fr	05 45 22 54 25		x		x
ST-AMANT-DE-BOIXE	M. LACOEUILLE Bernard	mairie@saintamantdeboixe.fr			x		x
	M. Mirgalet Adjoint			06 89 99 60 84	x		x
Mairie de SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67	x		x
Mairie de TUSSON	M. LHERIDEAU	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 70 57 42 51	x		x
Mairie de Vars	M. DE LUSTRAC, Maire	mairie@vars16.fr	05 45 39 73 04	M. Artaud 07 70 11 39 40	x		x
Mairie de VERDILLE	M. TOURNAT, Maire	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x		x
Mairie de Vervant	Mme Buton maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x		x
Mairie de Villejoubert	M. Sevit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x		x
Mairie de Vouharte	M. VIGIER	mairie-vouharte@orange.fr	05.45.39.75.18		x		x
Mairie de Xambes	M. Stasiak	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 76 81 08 74	x		x
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x	x	
Entreprise BTPGT	M. Bernard	bernard.tpgt@orange.fr		06 08 60 13 10	x	x	

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

1. RAPPEL DU MARCHE

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2019.
- ENTREPRISE BERNARD TP
- Responsable : M. Bernard Thierry
- Chef de chantier : M. Damien Moreau 06 32 19 46 81

Marché à procédure adaptée à bon de commandes : notifié le 25 07 2019

Mairies concernées :

AIGRE (villejésus)
AMBERAC
AUSSAC
Barbezières
Celettes
La Chapelle
CHARME
FOUQUEURE
LES GOURS
LICHERES
LIGNE
Mouton
Saint Amant de Boixe
SAINT FRAIGNE
TUSSON
Vars
VERDILLE
VERVANT
VILLEJOUBERT
VOUHARTE
Xambes

Rappel : Planning du chantier (validé suite passation du marché)

Le délai contractuel de l'exécution des prestations est fixé comme suit (à partir de la réception de la commande) :

- Travaux d'ordre pluvial, borduration : 3 mois
- Travaux de préparation et de revêtements : 7 mois (date butoir du 31 05 2020)
 - L'entreprise devrait reprendre les travaux de préparation et de maçonnerie **dès mardi prochain 17 mars.**
-

Bons de commandes émises

A ce jour, l'ensemble des commandes a été validé et a fait l'objet de 3 ordres de service.

BETG a adressé à l'entreprise les détails et les plans des chantiers.

2. CHANTIERS DEMARRES EN 2019

- **LA CHAPELLE**
 - Voie du Fouilloux
 - Pose des caniveaux terminée
 - Raccord en enrobé terminé
- **Tusson**
 - Vc Maussant Nord
 - Borduration terminé
 - Vc La croix Blanche
 - Borduration le long de la ferme terminé
- **Verdille**
 - Vc 302

3. REPERAGE DE CHANTIER

Ce jour a été implanté :

- **Saint Amant de Boixe**
 - Rue des vignes
 - Les deux grandes sections d'environ 80 m
 - La courbe sur environ 30 m
 - Et les réparations ponctuelles sur l'itinéraire y compris en haut en limite de Tourriers

⇒ Aucune difficulté majeure

- **Villejoubert**
 - VC Puypéroux
 - Côté gauche entrant et le carrefour

⇒ Aucune difficulté majeure

- **Vars**
 - VC rue des Vignes
 - Traitement de l'allée blanche du lotissement

- Sur 110m environ, soit quasiment dans l'alignement des piliers de la première entrée
- largeur env 3.50m
- N'est pas prise en compte la vaste raquette de retournement
- Aucune difficulté majeure

- VC rue du Rat
 - Remplacement des caniveaux env 8.00m
- Aucune difficulté majeure

- VC Brard devant le n°9
 - Section entrée en enrobé env 9x 1.70
 - En remplacement de l'enrobé à froid
 - M. *Tyré se demande si cet enrobé à froid était existant au moment de la programmation et si il faut vraiment le remplacer ?*
- Aucune difficulté majeure

- VC rue Grande
 - Abaisser une haute et ancienne bordure en AC1
 - Sur env 15m
 - *Attention il faudra veiller à ce que la chambre FT soit bien abaissable !!!*

- VC Placette communale derrière la mairie
 - Traitement en enrobé de la zone stationnement y compris la surlargeur jusqu'au caniveau
 - *En pied de pignon de la mairie, l'ancienne place de stationnement est dégradée (y a-t-il eu un feu, avec des pavés désolidarisés...elle n'est pas comprise dans la prestation.*
 - *Attention la régie devra ôter la jardinière*

- VC Placette Pilori
 - Rénovation de la placette en enrobé, y compris une petite surlageur en limite de RD 115

- Avec sciage du béton côté bas de la place en alignement d'un regard fonte
- Pose caniveau béton blanc côté droit montant à environ 1.50 m du pignon, avec court retour en rive de RD 115
- Démolition béton usé y compris les 10 mètres en pied de pignon nord
- Attention la régie devra ôter les jardinières
- Chantier nécessitant la présence d'un élu afin de bien comprendre le chantier qui reste un chantier type FDAC sans conception fine, et de bien fixer les limites de prestations
- M. Tyré adressera à la mairie un schéma d'intention.
- Attention traversée pluviale RD 115 cassée

4. Planning Réunion chantier

- L'entreprise devrait reprendre les travaux de préparation et de maçonnerie **dès mardi prochain 17 mars.**
- Une réunion de chantier est souhaitée à Vars le mercredi 18 mars à 11h30 ?

5. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.