

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2022 Marché Travaux COLAS

COMpte RENDU N°1 : mercredi 13 04 2022

Objet de la réunion : Repérage des chantiers

- Présent : M. Tyré ; M. Blanchard et M. Flaczyk

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 13 04 2022

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	dbertrand@coeurdecharente.fr	07.49.16.80.11	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
Mairie AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52
Mairie AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunac-accueil@orange.fr	07.49.16.80.11	
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
Mairie de BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
Mairie de Chenon	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
Mairie Celettes	M. Aguesseau	cellettes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54	
Mairie Charmé	M. Borne	mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61	
	M. Rabiox		06 28 34 52 86	
Mairie Fontenille	M. Coyaud	mairie.fontenille@wanadoo.fr	05 45 22 21 47	
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
Mairie Ligné	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57
Mairie Mansle	M. Gauthier	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31	
		jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47	
Mairie de LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
Mairie Montignac	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95
Mairie de Puyréaux	M. Bertrand maire	mairie@puyreaux.fr	05 45 22 26 09	
	M. Vidal adjoint	lvidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53
Mairie de Ranville	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			
Mairie st At de Boixe	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15	
Mairie SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67
Mairie de St Front	M. Charriaud	mairie.saintfront@wanadoo.fr	06 30 74 79 43	
mairie de Saint Groux	M. Bouchaud	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30
Mairie de TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
Mairie de VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94	
Mairie Vars	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.	
	M. Penaud		06 84 49 10 79	
Mairie de Vervant	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68	
Mairie de Xambes	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise Colas	M. Blanchard	yann.blanchard@colas.com		06 64 04 11 91
Entreprise Colas	M. Flaczyk	antoine.flaczyk@colas.com		06 60 04 58 36

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient vérifiées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

1. RAPPEL DU MARCHE

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2022: notifié le 21 04 2021
- ENTREPRISE COLAS
- Conducteur : M. Blanchard
- Chef de chantier : M. Flaczyk

Planning

Le planning sera donné très prochainement par l'entreprise. Une première campagne va se dérouler à partir de la semaine prochaine jusqu'à mi mai. Il est demandé à l'entreprise d'alerter les premières communes concernées.

Rappel date butoir fin de chantier : 30 09 2022

2. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer : **voir ci-après les communes concernées**
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

3. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

4. BON DE COMMANDE

Commune	site	validé HT	TVA 20%	TTC
AUNAC	verger	1 927,26 €	385,45 €	2 312,71 €
	Eglise	1 287,36 €	257,47 €	1 544,83 €
	Eglise	965,52 €	193,10 €	1 158,62 €
	maines	1 469,02 €	293,80 €	1 762,82 €
	Accès 102	804,60 €	160,92 €	965,52 €
	prairie	3 174,98 €	635,00 €	3 809,98 €
	Levade	1 424,15 €	284,83 €	1 708,98 €
	ferrone	2 462,72 €	492,54 €	2 955,26 €
	Flaud	2 688,99 €	537,80 €	3 226,79 €
	sous total commune	16 204,60 €	3 240,92 €	19 445,52 €
Barbezières	Galiment	4 156,92 €	831,38 €	4 988,30 €
	sous total commune	4 156,92 €	831,38 €	4 988,30 €
Chenon	Reigners	6 221,99 €	1 244,40 €	7 466,39 €
	Option reigner	4 026,89 €	805,38 €	4 832,27 €
	sous total commune	10 248,88 €	2 049,78 €	12 298,66 €
Celettes	La Vallée montante	2 279,34 €	455,87 €	2 735,21 €
	La Vallée Droite	1 532,14 €	306,43 €	1 838,57 €
	sous total commune	3 811,48 €	762,30 €	4 573,78 €
LES GOURS	Lavoir	1 455,03 €	291,01 €	1 746,04 €
	Puits	1 302,26 €	260,45 €	1 562,71 €
	Chais	1 789,61 €	357,92 €	2 147,53 €
	Aures	2 257,09 €	451,42 €	2 708,51 €
	Fombelle	1 682,53 €	336,51 €	2 019,04 €
	sous total commune	8 486,52 €	1 697,30 €	10 183,82 €
Puyreaux	Grenouillère	4 239,09 €	847,82 €	5 086,91 €
	sous total commune	4 239,09 €	847,82 €	5 086,91 €
SAINT FRAIGNE	Marcille s5	6 270,64 €	1 254,13 €	7 524,77 €
	Marcillé s2	2 352,19 €	470,44 €	2 822,63 €
	sous total commune	8 622,83 €	1 724,57 €	10 347,40 €
Saint Front	vc 203	1 092,01 €	218,40 €	1 310,41 €
	vc 201	1 531,06 €	306,21 €	1 837,27 €
	vc 205	3 874,07 €	774,81 €	4 648,88 €
	sous total commune	6 497,14 €	1 299,43 €	7 796,57 €
SAINT GROUX	Ouche	1 063,37 €	212,67 €	1 276,04 €
	Cote	5 270,04 €	1 054,01 €	6 324,05 €
	Cote 50% Mansle	4 435,56 €	887,11 €	5 322,67 €
	Villoriox	2 288,63 €	457,73 €	2 746,36 €
	Celettes à St Groux 50% Mansle	6 331,61 €	1 266,32 €	7 597,93 €
	sous total commune	19 389,21 €	3 877,84 €	23 267,05 €
TUSSON	Maussant	5 344,49 €	1 068,90 €	6 413,39 €
	option	403,92 €	80,78 €	484,70 €
	Pré du frêne	3 002,25 €	600,45 €	3 602,70 €
	sous total commune	8 750,66 €	1 750,13 €	10 500,79 €
VERDILLE	la Garde	3 301,56 €	660,31 €	3 961,87 €
	VC 322	5 273,79 €	1 054,76 €	6 328,55 €
	option	308,88 €	61,78 €	370,66 €
	sous total commune	8 884,23 €	1 776,85 €	10 661,08 €
VERVANT	Cormiers	4 927,93 €	985,59 €	5 913,52 €
	Rivaud	565,11 €	113,02 €	678,13 €
	Villognon	700,70 €	140,14 €	840,84 €
	sous total commune	6 193,74 €	1 238,75 €	7 432,49 €
Xambes	Guillot	507,83 €	101,57 €	609,40 €
	rue Forêt	5 586,41 €	1 117,28 €	6 703,69 €
	sous total commune	6 094,24 €	1 218,85 €	7 313,09 €
		111 579,54 €	22 315,91 €	133 895,45 €

Commune	site	validé HT	TVA 20%	TTC
Ambérac	Abreuvoir	2 630,77 €	526,15 €	3 156,92 €
	sous total commune	2 630,77 €	526,15 €	3 156,92 €
Aussac	Rue du Puits	4 840,13 €	968,03 €	5 808,16 €
	sous total commune	4 840,13 €	968,03 €	5 808,16 €
Charmé	Husson	5 659,58 €	1 131,92 €	6 791,50 €
	sous total commune	5 659,58 €	1 131,92 €	6 791,50 €
Fontenille	Vivier	3 553,85 €	710,77 €	4 264,62 €
	Marronniers	3 632,74 €	726,55 €	4 359,29 €
	Ronde	1 865,65 €	373,13 €	2 238,78 €
	Melairans	4 484,43 €	896,89 €	5 381,32 €
	Cabane	482,76 €	96,55 €	579,31 €
	Chêne 50% Mansle	1 169,45 €	233,89 €	1 403,34 €
	sous total commune	15 188,88 €	3 037,78 €	18 226,66 €
Fouqueure	Placette	11 366,90 €	2 273,38 €	13 640,28 €
	Impasse	1 161,65 €	232,33 €	1 393,98 €
	sous total commune	12 528,55 €	2 505,71 €	15 034,26 €
Ligné	Chaillis	2 435,29 €	487,06 €	2 922,35 €
	sous total commune	2 435,29 €	487,06 €	2 922,35 €
Lupsault	Placettes	865,63 €	173,13 €	1 038,76 €
	Quéreux	3 408,56 €	681,71 €	4 090,27 €
	Baase rue	2 955,74 €	591,15 €	3 546,89 €
	sous total commune	7 229,93 €	1 445,99 €	8 675,92 €
maine de Boixe	Templiers	9 178,25 €	1 835,65 €	11 013,90 €
	sous total commune	9 178,25 €	1 835,65 €	11 013,90 €
Mansle	VC 304 50% Fontenille	1 169,45 €	233,89 €	1 403,34 €
	VC Lavoir	1 891,62 €	378,32 €	2 269,94 €
	VC Puits	2 419,36 €	483,87 €	2 903,23 €
	VC 110	4 032,72 €	806,54 €	4 839,26 €
	VC Route Celettes	6 331,61 €	1 266,32 €	7 597,93 €
	VC La Cote	4 435,56 €	887,11 €	5 322,67 €
	sous total commune	20 280,32 €	4 056,06 €	24 336,38 €
St Amant de Boixe	La faye	18 268,46 €	3 653,69 €	21 922,15 €
	La faye	4 207,97 €	841,59 €	5 049,56 €
	Nitrat	3 711,73 €	742,35 €	4 454,08 €
	Encensoir		- €	- €
	balluteau	4 297,88 €	859,58 €	5 157,46 €
	La Poste	6 518,34 €	1 303,67 €	7 822,01 €
	Couradeau 50% Vars	1 508,41 €	301,68 €	1 810,09 €
	sous total commune	38 512,79 €	7 702,56 €	46 215,35 €
		118 484,49 €	23 696,90 €	142 181,39 €

5. REPERAGE DE CHANTIER le 12 04 2022

Chenon

- VC Mairie
 - Grosses réparations, en rive et en axe
 - GE sur un affaissement
 - Aucune observation particulière

AUNAC

- VC Verger
 - Aucune observation particulière
- VC Eglise
 - Aucune observation particulière
- VC des Maines
 - Aucune observation particulière
- VC La Plaine
 - Aucune observation particulière
- VC Prairie
 - Réparation sur première section
 - Puis réparation et ES devant l'accès camping
 - Aucune observation particulière
- VC Levade
 - Curage fossé au fil d'eau (voir agriculteur local pour récupération de la terre)
 - Réparation de la longue rive devant ne n°1
 - Aucune observation particulière
- VC Ferrone
 - Réparation
 - Aucune observation particulière
- VC Flaud
 - Bordure devant riverain
 - Bordure T1cs1, pose haute au départ puis légèrement plus basse devant la porte
 - Convenu cet hiver d'un élément devant la porte existante pour pouvoir remonter en trottoir – s'assurer avec le riverain qu'il a bien compris – sinon passage bateau obligatoire !!!

Saint front

- VC Loubarié
 - Aucune observation particulière
- VC 201 bordure riverain
 - La mairie informe le riverain rappeler qu'il s'agit bien d'une bordure AC1 franchissable, l'entreprise au moment des terrassements est invitée à expliquer aussi au riverain
 - Prévoir le rampant côté riverain
 - Aucune observation particulière
- VC 205 St germain
 - Accès à la vallée et au circuit de randonnée
 - **Attention élagage à prévoir par la commune**
 - Arrêter les enduits avant la rive pour éviter toute pollution
 - Finir par un petit niveling en grave
 - Aucune observation particulière

Fontenille

- VC Vivier
 - Aucune observation particulière
- VC Marronnier
 - Attention carrefour d'extrémité avec grange dégradée
 - Aucune observation particulière
- VC Impasse de la Ronde
 - Accès riverain
 - Préserver les banquettes enherbées
 - Aucune observation particulière
- VC Impasse Melairans
 - Accès riverain
 - L'élagage a bien été fait
 - Aucune observation particulière
- VC Impasse Cabane
 - Accès riverain
 - Réparations sur la petite montée publique seulement
 - Aucune observation particulière
-

- VC Chêne
 - 50% avec Mansle
 - Aucune observation particulière

Saint Groux

- VC Impasse de l'Ouche
 - Aucune observation particulière
- VC la Cote
 - Une partie à remonter du bourg en réparations de rive
 - Une partie section 4 en réparation et enduit (env 139m)
 - Puis la section 5 avec Mansle réparation et enduit
- VC route dite de Celettes à St Groux
 - Longue voie avec Mansle
- VC route dite de Villorioux
 - réparations de rive côté droit et dérasement

Mansle

- VC Chêne
 - 50% avec Fontenille
 - Aucune observation particulière
- VC 110
 - Aucune observation particulière
- VC route dite de Celettes à St Groux
 - Longue voie avec St Groux
- VC la Cote
 - la section 5 avec St Groux réparation et enduit
- VC le Puits et Lavoir
 - Continuité du village Goué 2021

6. SUITE A DONNER

Prochaine réunion de repérage : à établir prochainement

7. Reprises 2021

Lors de ce repérage, les chantiers 2021 ont donc été re visités suite aux imperfections constatées à l'automne 2021.

C'est le cas à Mansle par exemple où des reprises seront faites à Monpaple.