

AUSSAC-VADALLE "Effacement des réseaux Vadalle"

Travaux / N° bons de commande	Montants BC TTC	SDEG 16	Commune	Département	Montant TTC des travaux	Emission des titres	Montant TTC des titres	Reversement FCTVA en 2023
Renforcement / AOOV2-2019/2021-PR-346	104 000,00 €	104 000,00 €	0,00 €	0,00 €				
Effacement / AOOV2-2019/2021-PR-347	365 000,00 €	365 000,00 €	0,00 €	0,00 €				
Appuis Communs / AOOV2-2019/2021-PR-349	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €				
Communications Electroniques (CER) / AOOV2-2019/2021-PR-348	175 002,00 €	51 042,25 €	72 917,50 €	51 042,25 €	109 549,01 €	29/11/2022 Titre 1128	45 645,42 €	17 970,42 €
Orange (Etude / câblage) - 2022-HM-19 / 2022-HM-20	13 233,94 €	0,00 €	13 233,94 €	0,00 €	13 233,94 €	29/11/2022 Titre 1128	13 233,94 €	
Effacement élec (Hors CER) / AOOV2-2019/2021-PR-350	58 002,00 €	26 584,25 €	31 417,75 €	0,00 €		En cours - 2023		
Communications Electroniques (Hors CER) / AOOV2-2019/2021-PR-351	72 000,00 €	9 000,00 €	63 000,00 €	0,00 €	49 727,98 €	29/11/2022 Titre 1129	43 511,98 €	8 157,38 €
Eclairage Public hors concession / AOOV2-2019/2021-EP.HC-340	127 000,00 €	127 000,00 €	0,00 €	0,00 €				
Eclairage Public matériel / AOOV2-2019/2021-EP-1227	88 905,10 €	43 688,35 €	45 216,75 €	0,00 €		En cours - 2023		
TOTAL	1 003 643,04 €	726 814,85 €	225 785,94 €	51 042,25 €	172 510,93 €		102 391,34 €	26 127,80 €

Moins-value sur travaux de la participation communale = 53 275 €

Diminution du FCTVA versé par le SDEG16 = 7 673 €

Soit un gain de **45 602 €**