Lot GC/VRD | Lot Réseaux | Lot PDL/TLG | Contrôle technique ELEC | EGN/VESTAS

	2022																										2023															
	juil-22					août-22				sept-22					oct-22				nov-22				déc-22					janv-23				févr-23				mars-23					avr-23			
	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
Lettre de mise en vigueur du Contrat lot4 réseaux																																												
Envoi du dossier d'études d'exécution (notes de calculs des câbles, documents techniques,…)																																												
Validation des plans EXE réseaux																																												
Base vie																																												
Génie civil/VRD																																												
Tranchées & pose des réseaux																																												
Contrôle technique réseaux																																												
FAT PDL																																												
Préparation assise du PDL & mesure de terre (fond de fouille, serpentin, regard de terre,…)																																												
Livraison du PDL sur site																																												
Remblaiement provisoire accès PDL																																												
SAT PDL																																												
Raccordements des réseaux de terre																																												
Remblaiement définitif accès PDL (après raccordements ENEDIS)																																												
Contrôle technique PDL																																												
Livraison des machines																																												
Montage des machines																																												
Raccordements HTA et FO																																												
Essais diélectriques du tronçon HTA PDL & inter-éolienne																																												
Soufflage FO et réflectométrie																																												
Raccordements FO																																												
Validation du Lot réseau par le contrôleur technique																																												
Mise à disposition du raccordement HTA et FO																																												
Remise des DOE et DRE																																												
CONSUEL PDL																																												
Essais Vestas/EGN																																												
Mise sous tension du tronçon inter-éolien																																												
Mise en service industrielle																																												
Fin des travaux																																												#