PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX

COLAS

SUD-OUEST

Désignation des travaux	MOIS 0	MOIS 1					MOIS 2			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOTIFICATION DU MARCHE										
PREPARATION DE CHANTIER										
REUNIONS PREPARATOIRES, DICT, DOCUMENTS D'EXECUTION										
INSTALLATION DE CHANTIER										
IMPLANTATION DE CHANTIER										
PHASE 1: Entrée Sud-> rue de la croix	RD 115 barrée, accès par rue de la croix									
Décapage, terrassement et démolition	Accès riverains et piétons maintenu									
Réseau eaux pluviales										
Couche de forme trottoirs										
Borduration										
Fin réglage GNT trottoirs										
Revêtement trottoirs et acotements végétale										
PHASE 2: Rue de la croix->entrée nord	RD 115 barrée, accès par RD40 et sud									
Décapage, terrassement et démolition	Accès riverains et piétons maintenu									
Réseau eaux pluviales	Accès depuis RN10 barré									
Couche de forme trottoirs										
Borduration										
Fin réglage GNT trottoirs										
Revêtement trottoirs et acotements végétale										
PHASE 3: revêtement enrobés chaussée	RD 115 barrée									
Préparation avant revêtement: rabotages, ancrages, mises à la côte	Accès riverains et piétons maintenu									
Revêtement enrobés chaussée										
Finitions, signalisation, repli										
Pavés résine 2 jours d'inetrvention différés de 3 à 5 semaines après revêtements										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MOIS 0	MOIS 1					MOIS 2			