

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2018

COMPTE RENDU N°2 : jeudi 2 mai 2019

Objet de la réunion :

Visite de chantier et repérage Maitrise d'oeuvre/entreprise

(NB : réunion de chantier lundi 6 mai à 9H à Villejoubert)

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 03 05 2019

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

INTERVENANT			COORDONNEES		Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. De FALLOIS, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46			x
C.C. Cœur de Charente	M. SEVRIT Vice président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46			x
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr				x
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19		x
						x
Mairie de AIGRE	M AYRAULT, Maire	mairie-aigre@orange.fr	05 45 21 10 56	06 37 81 11 12		x
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58		x
Mairie de ANAIS	M. Giraud, Maire	contact@mairie-anais.fr	05.45.20.61.84	06 48 71 72 08		x
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot Maire	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17		x
Mairie de BARBEZIERES	M. RAVION, Maire	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62			x
Mairie de Charmé	Mme MOREAU Maire	mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61	06 65 53 32 45		x
Mairie de Fontclaireau	M. Boireau	mairie.fontclaireau@wanadoo.fr	05 45 22 72 63	06 08 23 90 82		x
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53		x
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03		x
Mairie de Lichères	M. Crine	mairie.licheres@wanadoo.fr	05 45 22 73 85	06 13 63 94 66		x
Mairie de Ligné	Mme Gagneraie maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57		x
Mairie de LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77		x
Mairie de Maine de Boixe	M. BERTHAULT Patrick	mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr	05 45 22 20 67			x
Mairie de RANVILLE	M. BROUTE Maire	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 77 58 18 67		x
ST-AMANT-DE-BOIXE	M. LACOEUILLE Bernard	mairie@saintamantdeboixe.fr				x
	M. Mirgale Adjoint			06 89 99 60 84		x
Mairie de SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67		x
Mairie de TUSSON	M. LHERIDEAU	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 70 57 42 51		x
Mairie de VERDILLE	M. TOURNAT, Maire	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94			x
Mairie de Vervant	Mme Buton maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68			x
Mairie de VILLEJESUS	Mme CAILLAUD, Maire	mairie.villejesus@wanadoo.fr	05 45 21 10 21	06 84 29 64 93		x
Mairie de Villejoubert	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34		x
Mairie de Vouharte	M. VIGIER	mairie-vouharte@orange.fr	05.45.39.75.18			x
Mairie de Xambes	M. Stasiak	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 76 81 08 74		x
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x	
Entreprise BTPGT	M. Bernard	bernard.tpgt@orange.fr		06 08 60 13 10		
Entreprise BTPGT	M; Rodier Conducteur	bernard.tpgt@orange.fr		06 15 14 21 90	x	

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires

Rappel de la commande

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF					
			Qté	PU	Total
1	Dérasement	m	1 360,00	1,25 €	1 700,00 €
2	Sciage	m	151,50	2,50 €	378,75 €
3	Ancrage	m2	37,00	6,00 €	222,00 €
4	démolition de bordure caniveau	m	135,50	7,00 €	948,50 €
5	Terrassement	m3	61,10	9,70 €	592,67 €
6	Evacuation	m3	61,10	14,40 €	879,84 €
7	Pose de bordures AC1	m	48,50	33,50 €	1 624,75 €
8	Pose de bordures A2	m	11,00	25,10 €	276,10 €
9	Pose de caniveau CC1	m	44,00	35,11 €	1 544,84 €
10	Pose de caniveau CC1 béton blanc	m	69,00	45,10 €	3 111,90 €
11	Mise à niveau BAC	u	13,00	36,65 €	476,45 €
12	Mise à niveau regard 300x300	u	7,00	31,05 €	217,35 €
13	Mise à niveau regard 40x40	u	1,00	46,68 €	46,68 €
14	Mise à niveau regard 600x600	u	1,00	86,60 €	86,60 €
15	Mise à niveau regard 800	u	5,00	200,00 €	1 000,00 €
16	Béton	m3	0,50	220,00 €	110,00 €
17	Grille avaloir 500x500 (fournie)	u	1,00	115,00 €	115,00 €
18	Raccord en enduit bicouche	m2	57,00	14,72 €	839,04 €
19	Raccord en enrobé	m2	18,60	37,90 €	704,94 €
20	cunette béton	F	1,00	90,00 €	90,00 €
21	Scarification chaussée	m²	1 072,00	1,40 €	1 500,80 €
22	Scarification axe enherbé	m2	225,00	1,40 €	315,00 €
23	Reprofilage + monocouche préq	m²	2 020,00	5,03 €	10 160,60 €
24	Reprofilage calcaire à la niveleuse	T	55,00	21,95 €	1 207,25 €
25	Calcaire 0/20 en réparation	T	213,80	35,60 €	7 611,28 €
26	Traitement fissure/crevasse env 1736ml	F	1,00	1 850,00 €	1 850,00 €
27	Execution d'emplois partiels à l'émulsion	T	35,50	1 390,00 €	49 345,00 €
28	Création de trottoir sablé	m2	232,00	9,50 €	2 204,00 €
29	Mise à niveau accotement 0,50 m	m2	505,00	4,05 €	2 045,25 €
30	pré gravillonnage	m2	2 547,00	0,35 €	891,45 €
31	Monocouche (rive)	m2	300,00	1,78 €	534,00 €
32	Bicouche chaussée	m2	27 811,00	3,01 €	83 711,11 €
33	Tricouche chaussée	m2	1 775,00	5,10 €	9 052,50 €
34	Enrobé 100 kg/m² y compris couche d'accro	T	190,00	145,00 €	27 550,00 €
35	Marquage stop	m2	3,50	30,00 €	105,00 €
36	Ligne discontinue	m	20,00	2,31 €	46,20 €
37	Ligne continue	m	22,50	2,31 €	51,98 €
				Total HT	213 146,83 €
				TVA 20%	42 629,37 €
				Total TTC	255 776,20 €

PLANNING

- ❑ Délai des travaux
 - ❑ Phase 1 préparation 17 01 2019 au 15 03 2019
 - ❑ Phase 2 couche de roulement 15 03 2019 au 15 06 2019

REPERAGE DE CHANTIER

Un second repérage a été procédé en particulier portant sur les dérasements.

Aigre

- VC 404
 - Sections 2 et 3
 - Réparer le carrefour central de la section 2
 - Dérasement localisé implanté

Tusson

- VC 312
 - Continuité 2017
 - Bien réparer les rives sans déborder sur les accotements terreux (inutile !!)
- VC 303 section 1
 - Rappel devis optimisé pour respecter le budget
 - Traiter les premiers 80 m depuis le village
 - Puis opérer à des réparations PATA et au dérasement
- VC 303 section 2
 - Rappel devis optimisé pour respecter le budget
 - Traiter les premiers 80 m depuis le carrefour
 - Une courte section à réparer après la section 1
 - Pata et dérasement sur le reste

Les Gours

- Vc du Chêne
 - Dérasement localisé
 - Rappel du chantier : réparation et enduit
 - Attention : fauchage à procéder par la mairie

LUPSAULT (repérage 100%)

- Rue Gaillard
 - Le dérasement localisé complète la reprise du tronçon devant le chemin blanc sujet à stagnation des eaux
- Rue Quéreux
 - Déjà repéré
- Rue Vignes
 - Déjà repéré
- Rue Fontaines
 - Déjà repéré

CHANTIER EN COURS

Il est rappelé que les travaux de préparation sont en cours sur les communes de : Anais, Villejoubert, Aussac, Xambes, Saint Amant de Boixe, Vouharte et Ambérac.

La réunion de chantier de lundi 6 mai permettra de faire un point.

Il est également rappelé que les accotements des voies traitées doivent être fauchés pour un meilleur travail et la mise en œuvre des enduits.

RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

BETG propose que les mairies prennent des arrêtés assez long pour couvrir la campagne dans sa globalité.