

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2019

COMPTE RENDU N°4 : mardi 5 mai 2020

Objet de la réunion :
Repérage des chantiers

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 06 05 2020

*NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (**portable**) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.*

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion	Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. De FALLOIS, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		x
C.C. Cœur de Charente	M. SEVRIT Vice président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		x
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x		x
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x		x
					x		x
Mairie de AIGRE	Mme Caillaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 37 81 11 12	x		x
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x		x
Mairie Aussac Vadalle	M. Liot Maire	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x		x
Mairie de BARBEZIERES	M. RAVION, Maire	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62		x		x
Mairie de Celettes	M. Charenat	cellettes.mairie@wanadoo.fr	05 45 22 28 54		x		x
Mairie de La Chapelle	Mme Cecchin	mairie.la.chapelle@wanadoo.fr	05 45 21 12 73		x		x
Mairie de Charmé	Mme MOREAU Maire	mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61	06 65 53 32 45	x		x
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x		x
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x		x
Mairie de Lichères	M. Crine	mairie.licheres@wanadoo.fr	05 45 22 73 85	06 13 63 94 66	x		x
Mairie de Ligné	Mme Gagneraie maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57	x		x
Mairie de Mouton	M. Cornu	mairie.mouton@wanadoo.fr	05 45 22 54 25		x		x
ST-AMANT-DE-BOIXE	M. LACOEUILLE Bernard	mairie@saintamantdeboixe.fr			x		x
	M. Mirgalet Adjoint			06 89 99 60 84	x		x
Mairie de SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67	x		x
Mairie de TUSSON	M. LHERIDEAU	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 70 57 42 51	x		x
Mairie de Vars	M. DE LUSTRAC, Maire	mairie@vars16.fr	05 45 39 73 04	M. Artaud 07 70 11 39 40	x		x
Mairie de VERDILLE	M. TOURNAT, Maire	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x		x
Mairie de Vervant	Mme Buton maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x		x
Mairie de Villejoubert	M. Sevit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x		x
Mairie de Vouharte	M. VIGIER	mairie-vouharte@orange.fr	05.45.39.75.18		x		x
Mairie de Xambes	M. Stasiak	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 76 81 08 74	x		x
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x	x	
Entreprise BTPGT	M. Bernard	bernard.tpgt@orange.fr		06 08 60 13 10	x	x	

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

1. RAPPEL DU MARCHE

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2019.
- ENTREPRISE BERNARD TP
- Responsable : M. Bernard Thierry
- Chef de chantier : M. Damien Moreau 06 32 19 46 81

Marché à procédure adaptée à bon de commandes : notifié le 25 07 2019

Mairies concernées :

AIGRE (villejésus)
AMBERAC
AUSSAC
Barbezières
Celettes
La Chapelle
CHARME
FOUQUEURE
LES GOURS
LICHERES
LIGNE
Mouton
Saint Amant de Boixe
SAINT FRAIGNE
TUSSON
Vars
VERDILLE
VERVANT
VILLEJOUBERT
VOUHARTE
Xambes

Rappel : Planning du chantier (validé suite passation du marché)

Le délai contractuel de l'exécution des prestations est fixé comme suit (à partir de la réception de la commande) :

- Travaux d'ordre pluvial, borduration : 3 mois
- Travaux de préparation et de revêtements : 7 mois (date butoir du 31 05 2020)

Rappel : crise sanitaire Ordre de service d'arrêt de chantier à partir du 19 mars 2020.

•

Bons de commandes émises

A ce jour, l'ensemble des commandes a été validé et a fait l'objet de 3 ordres de service.

BETG a adressé à l'entreprise les détails et les plans des chantiers.

2. REPERAGE DE CHANTIER

- **Xambes VC cimetière**
 - Chantier repéré **mais** :
 - Il est rappelé la place PMR à l'angle du mur (3.30x5.00) hors la plantation de haie récente peut gêner ?
 - De plus la haie a bien été arrêtée avant le mur du cimetière, mais s'agit il de la future entrée de la parcelle ? alors qu'il est prévu la place PMR ?
 - NB : la ligne STOP du chantier 2018 sera effacée.
- **Celettes**
 - Vc Stade
 - Grosses réparations
 - Vc Lotissement
 - Grosses réparations
 - Vc Château d'eau
 - Grosses réparations
 - Section pleine devant le n° 19
- **Fouqueure**
 - Vc impasse Maisonnette
 - Aucune observation
- **Ambérac**
 - Vc cimetière
 - Jusqu'au noyer
 - Y compris placette triangulaire
 - Pente en tricouche
 - Aucune observation
- **Mouton**
 - Vc La Vallée
 - Aucune observation
- **Vervant**
 - Vc Boissots

- Visite supplémentaire pour repérer le flache pluvial et voir le reprofilage et le traitement des petits accotement en drainage

3. Planning Réunion chantier

Au regard de la crise sanitaire et des recommandations émises, l'entreprise devrait reprendre le chantier vers le 20 mai....Un ordre de service sera à établir.

Rappel : une nouvelle réunion avec la mairie de Vars sera à re programmer pour caler le traitement des placettes communales.

4. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.