

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2023

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°5 : vendredi 07 07 2023 – Date de diffusion : 07 07 2023

Objet de la réunion : suite visite chantier et repérage du 07 07 2023

- Présent : M. Tyré , M. Dufoi

1. RAPPEL DU MARCHE

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2023
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L'opération 2023 concerne les mairies suivantes :

- Aigre (OS2)
- Ambérac (OS2)
- Aunac (OS2)
- Aussac (OS1)
- Barbezières (OS1)
- Besse (OS1)
- Celettes (OS1)
- Charmé (OS3)
- Chenon (OS1)
- Chapelle (la) (OS2)
- Fontenille (OS2)
- Fouqueure (OS1)
- Gours (les) (OS1)
- Ligné (OS2)
- Lupsault (OS4 ?)
- Maine de Boixe (OS2)
- Mansle Les Fontaines (OS3)
- Montignac (OS2)
- Puyréaux (OS1)
- Ranville (OS1)
- Saint amant de Boixe (OS3)
- Saint Faigne (OS3)
- Saint Front (OS1)
- Saint Groux (OS1)
- Tusson (OS1)
- Vars (OS2)
- Verdille (OS3)
- Vervant (OS2)
- Vouharte (OS2)
- Villejoubert (OS3)
- Xambes (OS2)

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	dbertrand@coeurdecharente.fr	07.49.16.80.11	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
	M. Typhonnet adjoint	christophe.tiphonnet@gmail.com		06.38.25.03.52
AMBERAC	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
AUNAC	M. Champaloux	mairie.aunac-accueil@orange.fr	07.49.16.80.11	
AUSSAC	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
		sboizumault-mairie@orange.fr		
BESSE	M.	mairie@besse16140.fr	05 45 31 72 95	
CELETTES	M. Aguesseau	cellettes.mairie@orange.fr	05 45 22 28 54	
CHARME	M. Borne	mairie@charmé16083.fr	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
CHENON	Mme Mainguet	mairiedechenon@wanadoo.fr	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
CHAPELLE (la)	Mme Cecchin	mairie.la.chapelle@wanadoo.fr	05 45 21 12 73	06 37 71 17 29
FONTENILLE	M. Coyaud	secretariat@mairie-fontenille.fr	05 45 22 21 47	
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie@fouqueure.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
LIGNE	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
MAINE DE BOIXE	MmePapillaud	mairie.mainedeboixe@wanadoo.fr		
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	mairie.mansle@orange.fr	05 45 22 86 31	
	M. Gauthier	jean-claude.gauthier0770@orange.fr	06 82 60 25 47	
	M. Boireau		06 08 23 90 82	
MONTIGNAC	M. Chabauty	mairie.montignac-chte@orange.fr	05.45.39.70.09	N° Astreinte : 06 33 62 28 95
PUYREAUX	M. Bertrand maire	mairie@puyreaux.fr	05 45 22 26 09	
	M. Vidal adjoint	lvidal@puyreaux.fr		06 68 95 06 53
RANVILLE	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38
SAINT AMANT DE BOIXE	Mme Giroux Mallot	mairie@saintamantdeboixe.fr	05 45 39 72 15	
	M. Deschaud-droit			06 44 80 33 87
SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67
SAINT FRONT	M. Charriaud	mairie-saintfront@orange.fr	06 30 74 79 43	
SAINT GROUX	Mme faure	mairie.saintgroux@wanadoo.fr	05 45 20 38 65	06 24 25 37 30
	M. Baussant			06 45 82 39 94
TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
VARS	M. De Lustrac	mairie@vars16.fr	0545397770.	
	M. Penaud	apenaud@vars16.fr	06 84 49 10 79	
VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94	
	M.		06 70 65 13 10	
VERVANT	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68	
VOUHARTE	M. Michonneau	mairie-vouharte@orange.fr	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34
XAMBES	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise BTPGT	M. Bernard	t.bernard@bernard-tpgt.com	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10
Entreprise BTPGT	M. Moreau	d.moreau@bernard-tpgt.com		06 32 19 46 81
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	e.jouanaud@bernard-tpgt.com		06 32 19 27 07

3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.

M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A ce jour, 4 bons de commande ont été émis.

5. PLANNING

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2023.

Les nouveaux plannings ont été donnés hier, 06 06 2023.

6. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer
- Désherber ou ôter toute végétation sur chaussée
- Préparer les arrêtés de voirie

7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

8. Chantier en cours

Montignac

- Rue des Ecoles
 - Préparation rabotage mardi 11
 - Enrobé jeudi 13

Vars

- Rues et ruelles du Rouhénac
 - En cours de revêtement
- Visite avec M. Penaud
 - A l'angle de la rue Carmélot et du Four : une sortie de dalle en pied de mur génère, selon le riverain, un flache en pied de mur. En effet, le fil d'eau n'existe pas .il est décidé de remonter le pied de mur jusqu'à la sortie du PVC et de coller...la pente est ainsi créée.
 - En bas de la rue du Four, M. Penaud s'inquiète d'une entrée sujette au ruissellement avec en plus une dalle déversant au pilier droit du portail. La mairie a déjà créé un bourrelet. Lors de la programmation hivernale, il avait été demandé de préserver ce bourrelet.
 - Toutefois, M. penaud demande un devis pour une ligne de borduration Ac1 qui protégera l'entrée et le pied de mur. Cela remplacera le bourrelet peu esthétique.
- M. Tyré rappelle que ces modifications émanent du chantier...la seule borduration attendue en programmation est celle du devis de la rue du Gué.

Vouharte

- VC Tessonnière
 - A la demande de M. Dufoi
 - Confirmation que les deux regards sont repris avec une décantation – les deux regards fonctionnement par débordement...comme existant.

La Chapelle

- VC Bissac
 - En cours de préparation

9. REPERAGE DE CHANTIER ET OBSERVATIONS

Verdille

- VC Marcillac
 - Repérage des deux sections : RAS sur le chantier

Barbezières

- VC Rue du Château
 - Repérage : RAS sur le chantier
 - Bien traiter la zone carrefour
 - Marquage à prévoir

NB : pas de travaux 1^{ère} semaine d'août (été actif sur la place centrale)

Les Gours

- VC Chemin Vert
 - Repérage : RAS sur le chantier
 - Dont la section sur 30.00 m dégradée
- VC rue Epicerie
 - Repérage : RAS sur le chantier
- VC rue Chateles

- Repérage de la section d'extrémité d'env 43 m : RAS sur le chantier
- Attention : limiter les manœuvres d'engins lourds sur le ponceau au strict minimum
 - Préparation du chantier avec engin rive droite si possible
 - Gravillonneur et épandeuse en marche arrière

Ranville

- VC Galard
 - Epaulement dans le petit rayon (environ 8/10 m x 1.20x0.45)
 - Réparations et enduit sur les 25 premiers mètres
 - Puis jusqu'au raccord 2022, reprofilage de la voie avant tricouche – suite au dérasement, au moment de la niveleuse, bien engraisser les rives de graves, au contraire...
- VC impasse du puits
 - Repérage : RAS sur le chantier
 - Bien faire l'entrée à gauche jusqu'au portail
 - Bien faire l'entrée à droite jusqu'à la boîte aux lettres
- VC impasse Nouvelle
 - Repérage : RAS sur le chantier
 - 1^{er} barreau rectiligne :
 - pose caniveau traversant la route pour gérer la descente de dalles,
 - dégrader sous la haie et signifier un fil d'eau (rappel : ligne caniveau en rive non retenue à la programmation)
 - Bien faire jusqu'au portail au fond à droite
 - Côté gauche, au fond, Aller jusqu'à l'angle du mur (cf implantation ce matin à la bombe de chantier) – depuis ce coin de mur, tirer droit vers la boîte aux lettres
 - Les pieds de façade ne sont pas traités

Lupsault

- VC rue Rampeau
 - Repérage : RAS sur le chantier
- VC Marjailles
 - Repérage : RAS sur le chantier